

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.4.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Adresa :	Smetanovo nám.279, 58002 Havlíčkův Brod
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
--	-----

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 5.3.2018.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodů :

- 1) Změny termínu ukončení dílčí části fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Změna termínu ukončení této dílčí části je vyvolána způsobem řešení změny katastrální hranice. Katastrální hranice bude změněna až návrhem nového uspořádání, zpracování a odevzdání dokumentace nezbytné k této změně bude probíhat až v rámci návrhových prací.
- 2) Rušení dílčí části fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v položkovém výkazu činností. Po dohodě s katastrálním pracovištěm byly původně neřešené pozemky dle § 2 převedeny s předběžným souhlasem vlastníků do řešených pozemků.
- 3) Změny počtu měrných jednotek u dílčí části fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v položkovém výkazu činností a to dle skutečné délky obvodu komplexní pozemkové úpravy, která byla upřesněna na základě zjišťování průběhu hranic pozemků.
- 4) Změny termínu ukončení fakturačního celku 3.4.4. Rozbor současného stavu. Změna termínu tohoto fakturačního celku je vyvolána dočasným nedostatkem finančních prostředků na účtu objednatele, jeho stav závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu.

Článek II.

Změna termínu ukončení, změna počtu měrných jednotek a rušení dílčí části jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.4.2017, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 5.3.2018 beze změny.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm.s)

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 2.7.2018

V Praze dne 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
Vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

.....
xxx
Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.