

Číslo smlouvy objednatele: 723-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-017-2015-HOK

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.08.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<u>Zhotovitel:</u>	Geocart CZ, a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.1.2016,

dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 k SOD uzavřeným dne 8.3.2018 a dodatkem č. 8 k SOD uzavřeným dne 10.5.2018.

Čl. I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu ukončení fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.2.1. a jeho dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. je vyvolána doposud nevystavenými a s vlastníky neprojednanými vstupními nároky.

Vzhledem k zatím neukončenému fa celku 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a vzhledem k posunu termínu předchozích fa celků 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a jeho dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. bude posunut i termín ukončení fa celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Čl. II.

Změna časového posunu termínů ukončení je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 ze dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 ze dne 8.3.2018 a dodatkem č. 8 ze dne 10.5.2018 beze změny.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 13.7.2018

V Brně dne 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.

Příloha č. 1 dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	500	20 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 260	32 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	739	450	332 550	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	35	1 000	35 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	774	250	193 500	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	1 200	444 000	30.06.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	1 200	116 400	30.06.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	777	175	135 975	15.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 310 525	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	765	400	306 000	15.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	15.10.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	765	530	405 450	31.5.2019

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	3 400	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					823 250	
3.3	Mapové dílo	ha	777	220	170 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	410	90 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 310 525 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	823 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 940 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 394 915 Kč
DPH 21% v Kč	502 932 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 897 847 Kč

V Jihlavě dne 13.7.2018

V Brně dne 28.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.