

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
z49per3
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ing. Vendula Valentová
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
6v9764u
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem
Ing. Martin Hasík
Ing. Martin Hasík
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
dmvvyf5
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.1.5. – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.*

Posun termínu etapy 3.1.5. je způsoben vyšší časovou náročností vyřízení žádosti o posouzení návrhu změn druhů pozemků pro KoPÚ Brtná ze strany Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče. Dle sdělení Městského úřadu Humpolec se jedná o velice složité území, protože v k.ú. Brtná se nachází vodní nádrž Trnávka a její ochranná pásma. V tomto případě je při posouzení změn druhů pozemků nutná spolupráce s Povodím Vltavy. Pobočka Pelhřimov spolupracuje s odborem životního prostředí, poskytla odboru životního prostředí další podklady k řádnému vyřízení žádosti.

Vyjádření ke změnám druhů pozemků je nezbytným podkladem pro tvorbu dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Bylo dohodnuto, že termín odevzdání etapy 3.1.5. bude posunut o dva měsíce, tedy na 27. 9. 2018. Během tohoto časového horizontu bude dostatek prostoru pro vyhotovení stanoviska ke změnám druhů pozemků a k vyřešení případných připomínek.

Termín odevzdání etapy 3.1.5. se posouvá z původně předpokládaného 31. 07. 2018 na termín 27. 09. 2018.

Článek druhý:

Posun termínu je rekapitulován v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 4 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 až 4 nemění.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1579-2016-520203 - KoPÚ Brtná

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1.500	7 500 Kč	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2.000	20 000 Kč	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH vně vyloučených lokalit	ha	212	700	148 400 Kč	30.6.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2.000	364 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	4	2.000	8 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.c)	Transformace hranice zátopu vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3	100 bm	22	2.000	44 000 Kč	29.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	700	144 900 Kč	27.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					989 800 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	253	800	202 400 Kč	29.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	31	1.000	31 000 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	800	10 400 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	800	5 600 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	1.000	207 000 Kč	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20.000	40 000 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					496 400 Kč	
3.3	Mapové dílo	ha	207	500	103 500 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					103 500 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	110	500	55 000 Kč	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					55 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		989 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		496 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		103 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		55 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 644 700 Kč
DPH 21% v Kč		345 387 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 990 087 Kč

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.