

Číslo smlouvy objednatele: 1253/4-2015-520204  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

### uzavřený mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ing. Vladimír Maryška, ředitel Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč Ing. Marcela Kuchařová, odborný referent
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>TRAVAL, s. r. o.</b>
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	jednatel Ing. Vendulou Valentovou Ing. Vendula Valentová Ing. Petr Novotný
Tel.:	xxxxx
E-mail:	traval@traval.cz
ID DS:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	26085518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015 a dodatku č. 1 až 3 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Jakubov u Moravských Budějovic. Tento dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění **článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla.**

2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

**původní termín do 28. 2. 2018                      nový termín do 31. 10. 2018**

Zdůvodnění posunutí termínu: V rámci zpracování KoPÚ byla dokončena etapa 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Dokumentace byla vystavena. Z projednání soupisů nároků vzešla řada požadavků. Současně proběhla řada převodů pozemků mezi vlastníky. V KoPÚ je mnoho podílových listů vlastnictví, na kterých jsou vedeny pozemky bývalých cest, přístupových mezí. U některých podílových listů je požadavek na jejich rozdělení. Na základě těchto skutečností, rozsáhlosti a složitosti území se strany dohodly na posunutí termínu plnění fakturačního celku 3.2.2. Tímto posunutím termínu bude kvalitně vypracován návrh nového uspořádání pozemků.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 4. Příloha č. 4 nahrazuje přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne: 13. 12. 2017

**Za objednatele:**

.....  
**Ing. Vladimír Maryška**  
**ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina**

V Jihlavě dne 13. 12. 2017

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
**jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.**

Příloha:

Příloha č. 4

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	<b>900</b>	4 500	30.04.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	<b>900</b>	4 500	30.04.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	808	<b>500</b>	404 000	30.06.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	74	<b>500</b>	37 000	30.06.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	<b>900</b>	184 500	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	<b>900</b>	21 600	30.09.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	42	<b>900</b>	37 800	30.09.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	912	<b>300</b>	273 600	31.03.2017
	Vodohospodářská studie	ha	30	<b>300</b>	9 000	31.03.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	889	<b>500</b>	444 500	31.07.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>1 421 000</b>

<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	889	<b>450</b>	400 050	31.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m	sonda	22	<b>1 000</b>	22 000	31.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	1	<b>3 000</b>	3 000	31.07.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <sup>3</sup>	ha	33	<b>200</b>	6 600	31.07.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	<b>300</b>	19 800	31.07.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	<b>300</b>	2 100	31.07.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	889	<b>500</b>	444 500	31. 10. 1018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	<b>2 000</b>	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>906 050</b>
3.3.	Mapové dílo	ha	889	<b>250</b>	222 250	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.	100 bm	687	<b>350</b>	240 450	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 421 000 Kč
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	906 050 Kč
Mapové dílo (3.3.) bez DPH	222 250 Kč
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	240 450 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 789 750 Kč</b>
DPH	585 848 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 375 598 Kč</b>

Za zpracovatele: Ing. Vendula Valentová

Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška