

Číslo smlouvy objednatele: 1421-2015-525101/4

Číslo smlouvy zhotovitele: 106-2817-15

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Karlovice u Zlína II

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	X X X X X X X X X
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	X X X X X X X X X
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 30. 12. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Karlovice u Zlína (dále jen „smlouva“). Dne 22. 12. 2016 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 11. 8. 2017 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 2 a dne 7. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 3.
2. Zhotovitel navrhl přípisem ze dne 22. 7. 2018 změnu termínu provedení návrhových prací v dílčím fakturačním celku 3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* ze dne 30. 7. 2018 na den 30. 9. 2018 z důvodů vyplývajících z omezeného zájmu vlastníků pozemků o projednání návrhu z důvodu letních dovolených a pobyt vlastníků mimo trvalé bydliště.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí ucelené části díla. Úprava termínu této dílčí ucelené části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín ukončení : 30. 9. 2018.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 12. 2015, dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 11. 8. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 7. 2. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Ve Zlíně dne 26. 7. 2018

V Brně dne 26. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

SPÚ - KPÚ pro Zlínský kraj
XXXXXXXXXXXX

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
XXXXXXXXXXXX

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ k.ú. Karlovice u Zlína II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	400	10 000	31.12.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	97	600	58 200	31.12.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 000	8 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 450	166 750	31.1.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	105	500	52 500	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	105	500	52 500	31.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					359 950	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	800	84 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	600	22 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	800	72 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 300	45 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	950	99 750	30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					329 450	
3.3	Mapové dílo	ha	105	480	50 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					50 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	600	60 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	359 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	329 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	50 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	799 800 Kč
DPH 21% v Kč	167 958 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	967 758 Kč

Ve Zlíně dne 26. 7. 2018

V Brně dne 26. 7. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

SPÚ - KPÚ pro Zlínský kraj

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.