

## D o d a t e k č. 2

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1139-2016-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a GEOŠRAFO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxx, jednatelem Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	xkh752j
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	45536058
<b>DIČ:</b>	CZ45536058
<b>ID DS:</b>	xkh752j
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 1139-2016-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Trotina ve znění jejího dodatku č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je **změna termínu dokončení dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a změna termínu dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.**

### **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení**

Z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 31.5.2018 se **tímto dodatkem č. 2 mění na termín dokončení etapy 3.2.1. na 31.8.2018.**

### **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Z původně ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 uvedeného termínu dokončení 30.11.2018 se **tímto dodatkem č. 2 mění na termín dokončení etapy 3.2.2. na 31.1.2019.**

### **Odůvodnění dodatku:**

Dne 16.5.2018 proběhl kontrolní den na obecním úřadě v Obci Trotina. Tento KD měl být posledním krokem pro schválení PSZ před předložením dokumentace regionální dokumentační komisi.

S ohledem na náhlé události způsobené silnými dešti dne 10.5.2018 v Obci Trotina však vznikly ze strany Obce Trotina nové požadavky na zpracování PSZ, které zásadně mění charakter řešení a reálný předpoklad na jeho úspěšné schválení zastupitelstvem obce. Dodatečně uplatněné písemné námítky starostky Obce Trotina ze dne 17.5.2018 se dotýkají především vodohospodářské části, kde podle požadavků Obce Trotina musí být nad rámec již vyhotoveného PSZ nově hydrologicky posouzena a vyhodnocena vzniklá situace ve vazbě na již navržená opatření a podle nového posouzení a vyhodnocení situace v souvislosti s přívalovým deštěm eventuálně navrženo dopracování dalších opodstatněných prvků ochrany obce. Jedná se především o území severovýchodně nad obcí, kde je nutné vzhledem k vyhocené situaci po přívalovém dešti ze dne 10.5.2018 znovu posoudit stávající navržené prvky PSZ v daných lokalitách a podle situace případně navrhnout další opatření k zvýšení požadované ochrany obce před splaveninami z polí či efektivní opatření, která budou chránit zastavěnou část obce před nátokem povrchových vod.

S ohledem na podstatný a důležitý rozsah nově požadovaných změn v ohrožených lokalitách je na místě provést nad rámec již vyhotovených prací opětovné posouzení dopracované dokumentace PSZ dotčenými orgány státní správy.

V souvislosti s výše uvedenými důvody se žádoucí prodloužit i termín dokončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

## **Závěrečná ustanovení**

Současně s dodatkem č. 2 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205 se mění termíny plnění uvedených etap 3.2.1. a 3.2.2. v příloze č. 1 této smlouvy o dílo.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1139-2016-514205  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trotina

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 30. 5. 2018

V Hradci Králové dne 30. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina  
Vedoucí Pobočky Trutnov

xxxxxxxxxxxxx  
Jednatel  
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha:

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. 1139-2016-514205 po úpravě termínů dle dodatku č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Trotina

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	107	950	101 650	31.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	950	4 750	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	2 000	230 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 000	10 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	111	300	33 300	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	111	400	44 400	31.10.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>427 100</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	111	700	77 700	31.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	111	200	22 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	1 000	24 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1 000	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	111	600	66 600	31.1.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>207 500</b>	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	111	350	38 850	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>38 850</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	16	1200	19 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>19 200</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	427 100 Kč	31.10.2017
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	207 500 Kč	31.1.2019
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	38 850 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>692 650 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	145 457 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>838 107 Kč</b>	

V Trutnově dne 30. 5. 2018

V Hradci Králové dne 30. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Josef Kutina  
 vedoucí Pobočky Trutnov

.....  
 xxxxxxxxxxxx Jednatel Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o.