

Číslo smlouvy objednatele: 1129-2014-520203

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Těmice u Kamenice nad Lipou

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1129-2014-520203 – KoPÚ Těmice u Kamenice nad Lipou

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
xxxxxxxxxx

Adresa:

jednající:

tel.:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

Fax

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání:

Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

jednající:

Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxxxxxx

Tel./Fax:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

438 20 654

DIČ:

xxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu doplnění smlouvy o dílo o bod 13. v článku X. „Jiná ujednání“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Jiná ujednání

Bod 13.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 7 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1129-2014-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 1.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	695	50	34 750	30.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	18	150	2 700	29.5.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	900	9 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	509	390	198 510	31.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	190	390	74 100	31.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	52	1 000	52 000	31.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ					31.05.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom.plánů (bez započtení kat. hranic s Babínem a Dráchovem)	hm	411	700	287 700	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	340	50	17 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.05.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom.plánů	hm	58	900	52 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	79	50	3 950	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	668	100	66 800	30.11.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						798 710

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	668	200	133 600	30.6.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	29	300	8 700	30.6.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30.6.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	52	100	5 200	30.6.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	26	100	2 600	30.6.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	668	490	327 320	30.4.2018
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	1 500	3 000	21.11.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						481 020
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	350	100	35 000	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	700	50	35 000	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI)), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	668	100	66 800	**4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						136 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	798 710 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	481 020 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	136 800 Kč
Celková cena bez DPH	1 416 530 Kč
DPH	297 471 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 714 001 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení