

DODATEK č. 1
uzavřený

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dne 18.4.2018

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Průmyslová 1414,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38 708
(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 18.4.2018 na zhotovení stavby „**Polní cesta HPC2-R v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací a víceprací následovně:

Cena méněprací bez DPH: 68 544,00 Kč (soupis položek viz příloha č.1 dodatku)
Cena víceprací bez DPH: 206 144,19 Kč (soupis položek viz příloha č. 2 dodatku)

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu méněprací a víceprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	6 076 935,00 Kč
DPH 21% činí	1 276 156,35 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 353 091,35 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	6 214 535,19 Kč
DPH 21% činí	1 305 052,39 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 519 587,58 Kč

Odůvodnění:

Na základě opodstatněných připomínek vlastníka a většinového uživatele sousedních zemědělských pozemků cesty HPC2-R, odsouhlasených objednatelem a projednaných na kontrolním dni 1.6.2018, byly schváleny tyto změny technického řešení: snížení nášlapné výšky obruby na 2 cm v celé délce, tj. 60,5 m vlevo a 136 m vpravo od ZÚ a vypuštění přídlažby z kostek podél obrub (*méněpráce pol. 48*), zajištění únosnosti krajnic vrstvou z vibrovaného štěrku tl. 9 cm (*vícepráce pol. 16*) z důvodu předejití jejich poškození těžkou zemědělskou technikou. Dále byl při pochůzce na místě stavby zjištěn větší rozsah dřevin, jejichž vykácení je pro stavbu polní cesty HPC2-R nezbytné, oproti stavu v době zpracování PD v r. 2012 (*vícepráce pol. 1,3,4,5,6,7,8*). Z důvodu zákazu pálení na území CHKO je nutné tyto pařezy, kmeny a větve odvézt (*vícepráce pol. 2, 9-12*). Z důvodu zamezení dalšího kácení vzrostlých stromů kvůli manipulaci při pokládce žlabovek a rovněž kvůli umožnění vsakování vody do remízku dle doporučení Správy CHKO Železné hory bylo navrženo upustit v úseku km 0,560-0,605 od pokládky příkopových žlabovek a příkop zpevnit pouze osetím travní směsí (*méněpráce pol. 54 a 56, vícepráce pol. 14, 15*).

Z důvodu nesrovnalosti v původním rozpočtu je třeba pol. č. 15 (poplatek za uložení sypaniny na skládce v množství 2 391,071 t) navýšit koeficientem 1,8, neboť neodpovídá položce č. 8 (vodorovné přemístění výkopku v množství 2 391,071 m³) – *vícepráce pol. 13.*

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 30.7.2018

V Bystřici n. P. dne 24.7.2018

.....

Objednatel

Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

.....

Zhotovitel

xxx

jednatel SPH stavby s.r.o.

Příloha č. 1 – soupis položek méněpráce

Příloha č. 2 – soupis položek vícepráce