

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Projektové dokumentace - Polní cesty vč. zatravněné údolnice, k.ú. Horní Němčí ze dne 19. 12. 2017

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zastoupeným: **Ing. Mladou Augustinovou,**
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
Realizující pobočka: Pobočka Uherské Hradiště
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail: x x x x x x x x x x
Adresa: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Osoba administrující veřejnou zakázku: x x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x x
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem **Regioprojekt Brno, s.r.o.**

Sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Zastoupený: x x x x x x x x x x
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x x
IČ / DIČ: 00220078 / CZ00220078
ID DS: nd36mfh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 335.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 19. 12. 2017 sepsána smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební a pro provedení stavby „Projektové dokumentace - Polní cesty vč. zatravněné údolnice, k.ú. Horní Němčí“.
2. Z důvodu složitosti zpracování zadané dokumentace, kdy zhotovitel návrh projektové dokumentace několikrát upravoval a doplňoval nad rámec zadání dle požadavků dotčených orgánů a organizací, zhotovitel požádal dopisem ze dne 19. 7. 2018 o uzavření dodatku na prodloužení termínu plnění díla z původního termínu plnění 31. 7. 2018 na 30. 9. 2018 a dále navýšení ceny u PD "Hlavní polní cesta HC8a, k. ú. Horní Němčí" z 201.000 Kč na 224.800 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst činí částku 23 800 Kč bez DPH, což je 4,2 % původní hodnoty závazku. Cenový nárůst tedy nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu (viz. čl.I., odst. 1.2 a příl. č. 1 a 2). Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

1. Dosavadní text článku III., odst. 3.1. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Termín předání Plnění je stanoven na: **30.09.2018**.

2. Dosavadní text bodu 5.2 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení Plnění činí **587 800 bez DPH**, tj. **711 238 včetně DPH**.

Cena za provedení Projektové dokumentace Hlavní polní cesta HC8a, k.ú. Horní Němčí činí: **224 800 Kč bez DPH**, tj. **272 008 Kč včetně DPH**.

Cena za provedení Projektové dokumentace Hlavní polní cesty HC1e, HC3a, HC3b, HC4 vč. ZÚ1, k.ú. Horní Němčí činí:

363 000 Kč bez DPH, tj. **439 230 Kč včetně DPH**.

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19. 12. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 27. 7. 2018

V Brně dne 26. 7. 2018

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o.
x x x x x x x x x
jednatel

objednatel

zhotovitel