

DODATEK č. 2

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

č.smlouvy objednatele I: 165/2009

č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035

č.smlouvy zhotovitele:

mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pelhřimov, zastoupený Ing. Lubošem Rudišarem, ředitelem PÚ Pelhřimov v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ 00020478
(dále jen „objednatel I.“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava v technických věcech oprávněna jednat : xxx
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390
Bankovní spojení xxx
Číslo účtu xxx
(dále jen „objednatel II.“)

a

2.

Obchodní firma/jméno a příjmení: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE - jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov a AREA G. K. , spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx
v technických věcech oprávněn jednat: xxx
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx
Bankovní spojení, č. účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento d o d a t e k smlouvy o dílo

Termín etapy Vypracování nároků vlastníků pro KPÚ Kámen u Pacova – 1 f etapy č.1 - Přípravných prací se o d k l á d á o 14 měsíců, stejně jako všechny další navazující etapy.

Odůvodnění :

Pozemkový úřad byl při kontrolním dni s účastí zástupců ŘSD ČR, Správa Jihlava seznámen se změnou projektu obchvatu. Vzhledem k této změně dochází k odkladu vyhotovení výkupového geometrického plánu, na jehož výsledcích závisí vypracování nároků i navazujících návrhových etap.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Pelhřimově dne: 5.12.2011

V Jihlavě dne 8.12.2011

V Pelhřimově: 5.12.2011

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
ředitel PÚ Pelhřimov

.....
Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR
Správa Jihlava

.....
xxx
pověřený reprezentant
sdružení