

## DODATEK č. 3

### SMLOUVA O DÍLO uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
č.smlouvy objednatele I: 165/2009  
č.smlouvy objednatele II: 12-00-003035  
č.smlouvy zhotovitele:

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I.:

**ČR - Státní pozemkový úřad**, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov  
Zastoupený JUDr. Petrem Šťovíčkem Ph.D., ústředním ředitelem SPÚ  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky  
Pelhřimov  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ 01312774

**V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika - Státní pozemkový úřad.**

Objednatel II.:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha  
zastoupené Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava  
v technických věcech oprávněna jednat: xxx  
IČ/DIČ 65993390/ CZ65993390  
Bankovní spojení xxx  
Číslo účtu xxx

a

Zhotovitel:

**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE** -jako reprezentant sdružení firem Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE, s místem podnikání U Stínadel 1316, 393 01Pelhřimov a AREA G. K., spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 (dle smlouvy o sdružení ze dne 14. 10. 2009) zastoupený xxx  
v technických věcech oprávněn jednat: xxx  
IČ/DIČ: 438 20 654/xxx  
Bankovní spojení, č. účtu: xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

## tento d o d a t e k č. 3 smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009

### 1) Změna čl. IV - Obsahová náplň (rozsah) jednotlivých etap díla

- v bodě 2. a) článku 2. Návrhové práce se vkládá: viz tučně zvýrazněný text

2. a) Zpracování plánu společných zařízení, včetně digitálního souboru plánu. Plán bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými orgány a organizacemi, včetně dořešení všech připomínek. **Plán společných zařízení bude odsouhlasen regionální dokumentační komisí podle vnitřních právních předpisů objednatele. Po schválení plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí** bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce. Součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce 545/2002 Sb.

### 2) Změna čl. V - Podmínky provádění díla

V první větě „Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:“ se za poslední odrážku „Platné technické normy“ přidává níže uvedená tučně vyznačená odrážka:

- **Zákon č. 503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.**

### 3) Změna čl. VI - Předání a převzetí díla

K původnímu textu smlouvy se vkládá odstavec č. 7:

**7. Zhotovitel má právo požadovat změnu termínu dokončení díla, pokud doba projednání plánu společných zařízení v regionální dokumentační komisí překročí dobu 60-ti kalendářních dnů, a to tak, že termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou trvalo projednání plánu společných zařízení regionální dokumentační komisí.**

### 4) Změna termínu fakturačního celku If - Vypracování nároků vlastníků a dalších navazujících fakturačních celků

Termín ukončení fakturačního celku Vypracování nároků vlastníků - díl f etapy č. 1 - Přípravných prací změněný Dodatkem č. 2 smlouvy na 31. 3. 2013 **se odkládá o 14 měsíců**, stejně tak termín ukončení všech následných fakturačních celků.

### **Odůvodnění:**

Změny článků IV. a VI. vyplynuly z nově vzniklé povinnosti projednání návrhu PSZ .

Změna v článku V. souvisí se vznikem Státního pozemkového úřadu na základě zákona č. 503/2012 Sb. a z něj plynoucích změn zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.

Změna termínu vypracování nároků vlastníků vychází ze sdělení ŘSD Jihlava (objednatel II.) na kontrolním dni 28. 2. 2013, kdy na základě změny v projektu stavby obchvatu silnice 1/19 v katastrálním území Kámen u Pacova dochází k odkladu vyhotovení výkupového

geometrického plánu, s jehož zanesením do katastru nemovitostí lze počítat nejdříve koncem roku 2013. Tento geometrický plán, který zidentifikuje pozemky v pozemkové úpravě nesměňované, je základním podkladem pro vypracování nároků i navazujících návrhových prací.

Všechny ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo objednatele I. č. 165/2009 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Tento dodatek smlouvy je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží po dvou a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

V Praze dne: 2.4.2013

V Jihlavě dne 10.4.2013

V Pelhřimově: 9.4.2013

Za objednatele I.

Za objednatele II.

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Petr Šťovíček, Ph.D.  
Ústřední ředitel SPÚ

.....  
Ing. Marie Tesařová  
ředitelka ŘSD ČR  
Správa Jihlava

.....  
xxx  
reprezentant sdružení