

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Zastoupen:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ Ing. Vladimírem Maryškou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Adresa:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r. o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice
Zastoupen:	xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	262 71 044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2017 včetně dodatku č. 1 a 2 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Budkov. Tento dodatek č. 3 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo.

Dodatkem se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5. 1 smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Návrhové práce, 3.1.3. - zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde k posunutí termínu plnění.

Termín dle smlouvy o dílo: 30. 6. 2018

Nový termín: 31. 8. 2018

Důvodem posunutí termínu plnění u tohoto fakturačního celku jsou spory na zjišťování hranic vnitřního obvodu, které byly způsobeny nepřesností map (mapy původního pozemkového katastru, grafické přídělky a mapy katastru nemovitostí, také množstvím vyhotovených geometrických plánů, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí) a neinformovanosti vlastníků. Na zapsání obvodů do katastru nemovitostí navazuje bezprostředně i obnova katastrálního operátu (domapování). Proto nebylo vhodné do katastru nemovitostí obvodem pozemkové úpravy zanést spornou hranici, která by znesnadnila další řízení. Došlo k opakování šetření, z čehož vyplynula potřeba posunutí termínu pro zjišťování průběhu hranic.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3. Příloha č. 3 nahrazuje přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 5 098 620,-- Kč.

V Jihlavě dne: 21. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Budkov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	800	24 800	31. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 500	32 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	550	392 700	31. 3. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	560	800	448 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	302	3 100	936 200	31. 8. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	128	2 100	268 800	31. 8. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	3 500	31 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1274	150	191 100	30. 9. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	555	400	222 000	31. 3. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1274	180	229 320	30. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 776 920	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1274	550	700 700	30. 11. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	157	400	62 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	240	400	96 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1172	700	820 400	30. 09. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 754 900	
3.3.	Mapové dílo	ha	1274	200	254 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					254 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	520	600	312 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					312 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 776 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 754 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	254 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	312 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 098 620 Kč
DPH 21% v Kč	1 070 710 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 169 330 Kč

V Jihlavě dne 21. 6. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: