

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 8-2016-529101, uzavřené dne 6.1.2016 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: karlovarsky.kraj (a) spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář
sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová
zastoupený:	xxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	11393807
DIČ:	xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

ČI. I. Vymezení rozsahu změn

1) Změna termínu ukončení návrhových prací dílčích částí návrhových prací:

Ke změně dokončení dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2 Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty; 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovené plochy záboru půdy stavbami, dochází na základě žádosti zhotovitele odůvodněné vznikem nových podmínek, které budou zohledněny při vypracovávání plánu společných zařízení:

- a) V současné době provádí Povodí Vltavy, s.p. revitalizaci, úpravy a opravy Jilmového potoka, který se nachází v obvodu KoPÚ. Termín pro dokončení těchto prací je stanoven na 30. 6. 2018. Dokumentace s výsledky výše uvedených prací, včetně zaměření skutečného provedení stavby, bude zapracována do plánu společných zařízení.
- b) Vlastníci, jejichž nemovitosti v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní jsou evidovány Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálním pracovištěm Cheb na LV 104, vyslovili nesouhlas s řešením p.p.č. 200/2 v k.ú. Martinov u Mariánských Lázní ve smyslu ust. § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Z tohoto důvodu dojde k úpravě hranic mezi pozemky řešenými a neřešenými dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb, a to na základě nového zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu.
- c) Na základě jednání sboru zástupců a kontrolního dne, konaného dne 3. 4. 2018 požádala obec Vlkovice o časový prostor k dořešení a projednání možnosti změny územního plánu obce Vlkovice, a to v souvislosti s návrhem jednotlivých opatření plánu společných zařízení (projednání případné překategorizace místních komunikací na účelové komunikace a přeložka trasy prvků ÚSES). Jednání zastupitelstva obce Vlkovice proběhne v měsíci červnu 2018.

Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

3.2.		Návrhové práce				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	300	51 600,-	30. 8. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3;	ha	4	900	3 600,-	30. 8. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	500	15 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	300	51 600,-	30. 4. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					129 800,-	31. 8. 2019

Nové znění:

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	172	300	51 600,-	31. 10. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3;	ha	4	900	3 600,-	31. 10. 2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	500	15 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	172	300	51 600,-	30. 4. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					129 800,-	31. 8. 2019

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 3 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní údaje Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

2) Doplnění ustanovení Čl. X. Smlouvy

Vzhledem k účinnosti GDPR bude doplněno ustanovení článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu, a to o odstavce 10.9., který bude obsahovat následující textaci:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Čl. 2.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 18. 6. 2018

V Kolové dne: 12. 6. 2018

.....
za objednavatele
Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele
xxx - zeměměřičská projektová
inženýrská kancelář