

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9.11.2016 na vypracování návrhu
č. zhotovitele 087 60/16

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel : **Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.**
A GEODÉZIE Náchod s.r.o.
Adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený: xxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu 341302-664/0600
IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd.C, vložka 8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1455-2016-514101 ze dne 9.11.2016 včetně dodatků 1 a 2, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění bodu smlouvy 3.2.1. – „Vypracování plánu společných zařízení“ z původního dne 30.8.2018 nově na den 31.10.2018. Důvodem posunu termínu odevzdání je potřeba zohlednit a zapracovat výsledky inženýrsko-geologického průzkumu, který zajišťuje objednatel u jiného dodavatele.

3. Termíny pro dokončení a odevzdání následných fakturačních celků tohoto díla se nemění.
4. Do článku 10 Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá odstavec – bod 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD včetně dodatků 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísňe, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 2.8.2018

Ve Vysokém Mýtě dne: 6.8.2018

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
XXXXX
jednatel společnosti