

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo – JPÚ v k.ú. Vyklantice u níže uvedeného dílčího fakturačního celku se mění termín ukončení takto (změna je zvýrazněna):

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3	Mapové dílo	ha	79	450	35 550	31.5.2017
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					35 550	

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.3	Mapové dílo	ha	79	450	35 550	31.8.2017
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					35 550	

Odůvodnění:

Tento dodatek upravuje termín zpracování závěrečné etapy Mapové dílo. V průběhu řízení JPÚ Vyklantice se vyskytly nepředvídané skutečnosti, které vedly k prodloužení celého řízení.

Došlo ke zkomplikování situace v lokalitě „U Brázdy“. Tato lokalita nebyla po dohodě s Katastrálním pracovištěm Pelhřimov a s ohledem na splnění cílů pozemkových úprav do JPÚ Vyklantice zahrnuta. Vlastníci pozemků v lokalitě „U Brázdy“ vznesli postupně námitky podjatosti na vedoucího Pobočky Pelhřimov, na ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina a na pověřenou úřední osobu z Pobočky Pelhřimov.

Bylo vydáno usnesení dle § 5 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. a podle § 28 odst. 1 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), kde Pobočka Pelhřimov rozhodla, že vlastníci pozemků v lokalitě „U Brázdy“ nejsou účastníky řízení o JPÚ Vyklantice.

Výše jmenovaní vlastníci se odvolali jak k usnesení o vznesených námitkách podjatosti, tak k vydanému usnesení dle § 5 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. a podle § 28 odst. 1 zákona 500/2004 Sb.

Tito vlastníci podali v průběhu řízení několik námitek a stížností na Pobočce Pelhřimov i na Státním pozemkovém úřadě, odboru zastupování státu a legislativy.

Administrativní a časová náročnost spojená s vyřizováním námitek k řízení, stížností, námitek podjatosti, usnesením o účastnících řízení a k nim podaných odvolání zkomplikovala řízení o JPÚ Vyklantice tak, že nebylo možno dodržet termín závěrečné etapy Mapové dílo.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1058-2015-520203 ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 nemění.

Článek třetí:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 26.5.2017

V Písku dne 25.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.