

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě i dílo č. 999-2017-571101

(dále jen „DODATEK“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C
vločka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: **Projektová dokumentace – Realizace SZ Budišovsko** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

ČI. I

Předmět a důvod dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace - **Realizace SZ Budišovsko** je:
 - změna termínu plnění
 - snížení rozsahu plnění u geotechnického průzkumu pro polní cesty
2. Termín plnění uvedený v ČI. III SoD se mění takto:
 - termín pro *vyřízení pravomocného stavebního povolení* se nahrazuje termínem **„zahájení stavebního a vodoprávního řízení – doručení oznámení o zahájení řízení: 31.10.2018**
3. Důvodem posunutí termínu plnění je:
 - povinnost investora uzavřít třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemky v majetku SPÚ s obcí jako budoucím vlastníkem a provozovatelem nádrže
 - povinnost Investora (pobočky) zajistit vynětí ze zemědělského půdního fondu (nebyl změněn druh pozemku u všech stavbou dotčených pozemků v rámci KoPÚ) před zahájením stavebního (vodoprávního) řízení.
4. Důvodem vzniku méněprací na části plnění Podrobný geotechnický průzkum je skutečný celkový počet vrtaných sond pro polní cesty, který je nižší než zhotovitel předpokládal. Z původních 31 ks vrtů o min. hl. 1,5m (odpovídá 46,5m) bylo provedeno 27 ks vrtů o hl. 1,5m (odpovídá 40,5m), což činí rozdíl 6m. Při zhotovitelem uvažované ceně 1bm vrtu 300,- Kč bez DPH činí úspora 1800,-Kč bez DPH. Méně práce tedy odpovídají částce 1800,-Kč

ČI. II

Cena za méně práce a celková cena plnění

1. Cena za méně práce:

Podrobný geotechnický průzkum	1 800,00 Kč bez DPH
-------------------------------	---------------------
2. Celková cena za provedení plnění dle SoD a Dodatku č. 1 se mění takto:

Smlouva o dílo	1 310 000,00 Kč
<u>Dodatek č. 1. – méně práce</u>	<u>- 1 800,00 Kč</u>
Celková cena plnění (bez DPH)	1 308 200,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>274 722,00 Kč</u>
Celková cena plnění (s DPH)	1 582 922,00 Kč

Z čehož za vypracování projektové dokumentace je 1 230 000,- Kč bez DPH, tj. 1 488 300,-Kč s DPH a za vypracování GTP je 78 200,- Kč bez DPH, tj. 94 622,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Čl. III

Ostatní ujednání

Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění Čl. X Licenční ujednání smlouvy o dílo o ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, které je formulováno v těchto dvou nových odstavcích č. 10.7 a 10.8:

10.7 *Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

10.8 *V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.*

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 23.8.2018

V Olomouci dne 22.8.2018

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti