

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) č.j. 1399-2017-508101 uzavřené dne
2.11.2017

(dále jen „smlouva“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Tel.: xxxxxxxx / xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx; xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Nowastav akciová společnost

Adresa: Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa: Pošta Jirny, Nowastav a.s., Brandýská 9, 250
90 Jirny

zastoupený: xxxxxxxx, ředitelem a místopředsedou
představenstva,

xxxxxxx, předsedou představenstva

tel./fax: xxxxxxxx, tel: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

ID DS: dsnfngx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
xxxxxxx, předseda představenstva

tel./fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, Praha

číslo účtu: 2011908021/0100

IČO: 00565679

DIČ:

CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 393
(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky: Realizace suché nádrže SN1 v k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Růžová, Okres Děčín, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

ČI.I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č.1 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce související s vyvolanými změnami realizovaných prací stavebních objektů SO 02.1, 02.2, 02.3, 02.4, 05, 06, 07 a VRN specifikovaných smlouvou.
2. Důvodem těchto změn jsou neočekávané skutečnosti, které se během stavby vyskytly a na které bylo nutné reagovat, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla. Jedná se o absenci položky v projektové dokumentaci, změny vyplývající ze skutečného provedení zemníku, změny vyplývající ze skutečné mocnosti ornice, požadovaný citlivější způsob provedení přírodě blízké revitalizace, opomenutí úpravy délky následné péče vzhledem k dotačním podmínkám, požadované zvýšení protierozivní ochrany v blízkosti propustku, požadavek správce toku Lesy ČR na prodloužení úpravy vzhledem k aktuálnímu stavu, odlišná skutečnost stavu příjezdové cesty od projektovaného stavu a změna technologie obtoku vody. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o změnách uzavřen tento dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ.
3. Termíny uvedené ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.
4. Dodatkem č.1 se zároveň mění zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele. Z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platnou od 1. 2. 2018, se zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních záležitostech stává PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj.

ČI.II Rozsah změny

1. Vícepráce ve znění Dodatku č.1 bez DPH:	278 093,50 Kč
Méněpráce ve znění Dodatku č.1 bez DPH:	292 272,13 Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:	3 400 000,00 Kč
Výsledný rozdíl změn závazku dle Dodatku č.1 bez DPH:	-14 178,63 Kč
Po zaokrouhlení celková cena ve znění Dodatku č.1 bez DPH	3 385 821,37 Kč

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení:

bez DPH činí

3 385 821 Kč

DPH 21% činí

711 023 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

4 096 844 Kč

3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 39 stran přílohy č.1 – položkový rozpočet.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne.....

V Praze dne.....

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

.....

xxxxxxxx
předseda představenstva