

Číslo smlouvy objednatele: 447-2015-520202

Číslo smlouvy zhotovitele: 111-2759-15

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13.7.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešenka (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

vysočina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

xxx, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015, upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017, dodatkem č. 6 ze dne 14.11.2017, dodatkem č. 7 ze dne 14.3.2018 a dodatkem č. 8 ze dne 13.7.2018.

Čl. I.

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Posun termínu ukončení je vyvolán doposud nezapsanou rozšířenou částí obvodu pozemkové úpravy v katastrálním operátu.

1.2. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se dále tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo, uzavřená dne 13. 7. 2015 v článku Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu,, o nový bod 10.9. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 3.5.2016, dodatkem č. 2 ze dne 30.9.2016, dodatkem č. 3 ze dne 24.3.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 22.8.2017, dodatkem č. 6 ze dne 14.11.2017, dodatkem č. 7 ze dne 14.3.2018 a dodatkem č. 8 ze dne 13.7.2018 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 20.8.2018

V Brně dne 15.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

xxx, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.