

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2016 (123-2016-523202) ze dne 11. února 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Paměťice na Moravě**, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. února 2017, dodatku č. 2 ze dne 30. června 2017, dodatku č. 3 ze dne 19. července 2017, dodatku č. 4 ze dne 8. ledna 2018, dodatku č. 5 ze dne 18. dubna 2018 a dodatku č. 6 ze dne 4. června 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail :

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím pobočky Blansko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Blansko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pobočka Blansko,

Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z49per3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:

Zastoupen:

Společník:

Sídlo:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Společník:

Sídlo:

IČO/DIČ:

ID DS:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Společník:

Sídlo:

IČO/DIČ:

ID DS:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

(dále jen „zhotovitel“)

SELLA & AGRETTA s.r.o. (společnost)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, příkazníkem společnosti

SELLA & AGRETTA s.r.o.

T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ye3zrq

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25935721 / CZ2593721

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geodetales Chrudim s.r.o.

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV

275 45 857 / CZ27545857

7ec75hx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

260 03 236 / CZ26003236

g4d5wwq

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 17. srpna 2018 o prodloužení termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 31. října 2018 z důvodu, že v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků vyvstala potřeba navrhnout nové doplňkové cesty, které nebyly součástí schváleného plánu společných zařízení. Rovněž se zhotovitel při projednávání návrhu s jednotlivými vlastníky setkal s nesouhlasem umístění interakčních, protierozních a jiných prvků ÚSES na jejich pozemcích. Vzhledem k nedostatku obecní a státní půdy v řešeném území bylo nutno přistoupit ke krácení nároků vlastníků pro zajištění potřebné výměry k umístění prvků PSZ. Z toho důvodu musí zhotovitel přepracovat a znovu vystavit dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků a přepracovat již hotový návrh (poměrně zmenšit všechny pozemky).

Z důvodu zvýšení rozsahu návrhových prací zhotovitel požádal o prodloužení termínu k vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Objednatel po zvážení shora uvedených skutečností se změnou termínu **souhlasí**.

Ve smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků, dochází k níže specifikovaným změnám.

Termín dokončení dílčí části díla 3.2.2. nově zní: **10/2018**.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 123-2016-523202. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 28. srpna 2018

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
příkazník společnosti
SELLA & AGRETTA
(zhotovitel)

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	545	122 625	10/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	620	65 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 300	182 000	04/2017
	méněpráce		-22	1 300	-28 600	
	skutečnost po odečtu méněprací	118	1 300	153 400		
	Zjišťování hranic pozemku neresených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	350	115 500	11/2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	330	400	132 000	07/2017
	méněpráce		-1	400	-400	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	400	131 600	
3.1.6.	Dokumentace k rozšíření vnitřního obvodu upraveného území, včetně geometrického plánu - vícepráce - dodatek č. 4	ks	1	5 000	5 000	02/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					597 225	
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	450	148 500	11/2017
	méněpráce		-1	450	-450	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	450	148 050	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	400	31 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	900	135 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	7 500	97 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	745	245 850	10/2018
	méněpráce		-1	745	-745	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	745	245 105	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					686 855	
3.3	Mapové dílo		330	350	115 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	méněpráce	ha	-1	350	-350	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	-1	115 150	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					115 150	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	597 225
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	686 855
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	115 150
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500
Celková cena bez DPH v Kč	1 496 730
DPH 21% v Kč	314 313
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 811 043

V Blansku dne 28. srpna 2018

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 příkazník společnosti
 SELLA & AGRETA s.r.o.
 (zhotovitel)