

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tetětice  
uzavřené dne 10. 11. 2014

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Kroměříž
<b>Sídlo pobočky:</b>	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	GB-geodezie, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno Židenice
<b>Zastoupený:</b>	x x x x x x x x x x
<b>IČ:</b>	26271044
<b>DIČ:</b>	CZ26271044
<b>ID DS:</b>	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:</b>	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 10. 11. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tetětice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 a č. 2.
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 25. 1. 2016 Žádost o úpravu termínů předání prací na probíhajících etapách 2.1. – 2.3 – Vypracování PSZ, kde uvádí, že vlivem komplikace jednání o návrhu PSZ kvůli změně R faktoru v erozi na hodnotu 40, který výrazně zesložituje návrh protierozních opatření dochází ke zpoždění prací na této etapě. Zároveň návrh PSZ v k.ú. Tetětice plně souvisí s návrhem PSZ v sousedním k.ú. Počenice, který bude dle smlouvy o dílo dokončen k 30. 6. 2016. Dojde tak k termínovému sladění předání Plánů společných zařízení u obou provázaných KoPÚ.
3. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání shora uvedených dílčích částí díla. Úprava těchto termínů dílčích částí díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)  
**termín předání 30. 6. 2016** (původně 30. 4. 2016)
- 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů  
**termín předání 30. 6. 2016** (původně 30. 4. 2016)  
  
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech  
**termín předání 30. 6. 2016** (původně 30. 4. 2016)
- 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ  
**termín předání 30. 6. 2016** (původně 30. 4. 2016)

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 11. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 2. 2. 2016

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GB-geodezie, spol. s r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ke SoD - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tetětice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	150	39 300	30.4.2015
	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v k.ú. Tetětice pro zápis BPEJ do KN	ha	0	300	0	
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	37	300	11 100	30.4.2015
	Doplnění stávajícího PPBP včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí: <b>výpočet</b>	bod	5	200	1 000	
	<b>kámen 160x160 mm</b>	bod	4	900	3 600	
	<b>ochranná tyč</b>	bod	0	700	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	246	600	147 600	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	6	650	3 900	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	10	650	6 500	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 a § 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	52	1 200	62 400	30.9.2015
1.4.1.	Ověření bodů na vnitřním obvodu KoPÚ pro katastrální úřad	100 bm	22	470	10 340	30.9.2015
1.5.	Stabilizace obecní hranice ( § 92 odst. 1a, odst. 2 vyhl. 357/2013 Sb. ) kamennou značkou	bod	0	1 700	0	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	1 200	0	30.9.2015
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	261	250	65 250	30.11.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>350 990</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	261	380	99 180	30.6.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	25	450	11 250	30.6.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	15	450	6 750	30.6.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	40	700	28 000	30.6.2016

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	261	730	190 530	30.4.2017
	Změna katastrální (obecní) hranice, včetně projednání a odsouhlasení zastupitelstvem	100 bm	10	1 500	15 000	
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>366 710</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	80	470	37 600	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (případně geometrický plán )	ha	261	290	75 690	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>113 290</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					<b>Celkem</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					350 990 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					366 710 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					113 290 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>830 990 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					174 508 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 005 498 Kč</b>	

Ve Zlíně dne 2. 2. 2016

V Brně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....  
GB-geodezie, spol. s r.o.  
x x x x x x x x x  
jednatel