

DODATEK Č. 3

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 3-2013-505206

O b j e d n a t e l :

Česká republika-Státní pozemkový úřad.

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090,386 27 Strakonice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, Jana Vojíková

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l : GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Adresa : Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

Zastoupený: xxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

V Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ / DIČ : 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod
č.j. oddíl C, vložka 37161

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tento

Dodatek č. 3 ke

Smlouvě o dílo č. 3-2013-505206

I.

Strany uzavřely dne 15.5.2013 smlouvu o dílo č. 3-2013-505206, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat návrh **Komplexní pozemkové úpravy Hvožd'any a Újezd** (dále jen „KoPÚ“), Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dne 26.2.2015 požádal zhotovitel o úpravu - změnu termínů plnění díla pro položky 2.1., 2.3. a 2.4. Dodatkem smlouvy č. 1 uzavřeným dne 4.3.2015 byl termín plnění změněn na 30.9.2015. Dne 21.9.2015 byl na jednání městského zastupitelstva Vodňany schválen plán společných zařízení KoPÚ ve variantě zahrnující rybník Hájek v k.ú. Chelčice jako součást vodohospodářských opatření. Na základě tohoto schválení je nutno rozšířit původní vodohospodářské opatření na část sousedního k.ú. Chelčice. Vzhledem k tomu objednatel upravil termín k dokončení etapy 2.1. do 30.11.2015. V tomto termínu byl plán společných zařízení vypracován a schválen RDK, ale následně byl plán společných zařízení expertně posouzen a bylo vyvoláno další jednání v této věci, na kterém

byla konstatována nutnost rozšíření obvodu KoPU se všemi důsledky. To znamená zpracování nejen návrhu vodohospodářských opatření v sousedním katastrálním území, ale zahrnutí části k.ú. Chelčice a Libějovice do odvodu Komplexních pozemkových úprav Hvoždany a Újezd, a s tím související návržení dalších částí plánu společných zařízení, to je opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Bylo navrženo následující řešení:

1) Protipovodňová opatření je vhodné řešit již u rybníku Hájek v k.ú. Chelčice, z toho důvodu je nutno do obvodu KoPÚ zahrnout i širší okolí, kde je navržen příkop v kombinaci s trubním vedením. Na žádost správců rybníku je navrženo i začlenění části bývalé Libějovické strouhy v k.ú. Libějovice, kam bude v budoucnu řešeno nasměrování části odtoku.

2) Začlenit do KoPÚ i pokračování cesty C9. Důvodem je snaha usnadnění budoucí realizace této polní cesty.

Na základě jednání byl dodavatel požádán o ocenění prací souvisejících s rozšířením obvodu.

Dne 9.3.2016 požádal zpracovatel na základě výše uvedeného jednání o rozšíření fakturačních celků. Cena měrných jednotek je totožná s cenou uvedenou v příloze smlouvy o dílo. Kromě fakturačního celku 2.1. kde je stanovena cena odpovídající novému řešení území.

II.

Smluvní strany konstatují, že se dodatkem č. 3 rozšiřuje obvod pozemkových úprav o 16 ha. V souvislosti s tím dojde ke změně termínů k dokončení celého díla a celkové ceny plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

III.

Z důvodu platného znění zákona č. 139/2002 Sb., zejména § 11 odst. 8 se mění i termín odevzdání zpracování mapového díla z původních 5 měsíců na 3 měsíce.

IV.

Tento Dodatek č. 3 o dvou stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3-2013-505206, uzavřené dne 15.5.2013.

Ve Strakonicih dne 12.4.2016

V Příbrami dne 12.4.2016

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....

Ing. Richard Valný,
vedoucí Pobočky Strakonice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

.....

xxxxxxx
jednatel zhotovitele

Příloha Č.1 k dodatku č.3 SOD č. 3-2013-505206 - Komplexní pozemkové úpravy HVOŽDANY a ÚJEZD

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení "
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	16	80	1 280	31.5.2016
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	0	1 000	0	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	0	1 200	0	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	9	200	1 800	31.5.2016
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	7	1000	7 000	31.5.2016
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0	1 000	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.6.2016
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	13	1 000	13 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	53	60	3 180	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	600	0	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		0			
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	0	1 800	0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	60	0	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	8	1 000	8 000	30.6.2016
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	25	60	1 500	
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	16	200	3 200	29.7.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					38 960

Příloha č.1 k dodatku č.3 SOD č. 3-2013-505206 - Komplexní pozemkové úpravy HVOŽDANY a ÚJEZD

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ks	1	10 000	10 000	31.8.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	9	200	1 800	31.8.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	7	300	2 100	31.8.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	8	100	800	31.8.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	10	500	5 000	31.8.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	16	400	6 400	14.7.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPU	ks	0	10 000	0	15.11.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) hez DPH						26 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu mapového díla					Termin ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	16	300	4 800	5
	Stabilizace hranic pozemků	bod	100	40	4 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	16	250	4 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						12 800
Rekapitulace						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					38 960 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1 .-2.6.) bez DPH					26 100 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.)					12 800 Kč	
Celková cena bez DPH					77 860 Kč	
DPH					16 351 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					94 211 Kč	