

DODATEK č. 4
ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 384 -2012-130720

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika-Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Strakonice
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774**

a

Zhotovitel :

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.
adresa: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
Zastoupen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 198733946/0300
IČ / DIČ : 61682764 / CZ 61682764**

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 15.3.2012 Smlouvu o dílo č. objednatele 384 -2012-130720, č. 27/2012 dodavatele (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Blatné“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2012 byly upraveny některé dílčí termíny odevzdání prací s ohledem na opožděné předávání podkladů ze strany katastrálního úřadu. Po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků byl zástupci obce Chlum vznesen požadavek, aby byla do PSZ zapracována nová vodní nádrž. Tato změna se měla dotknout parcel p.č. 96, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 a 129 KN v lokalitě u Hajanského potoka. Proto došlo k dohodě obou smluvních stran o prodloužení termínu předložení kompletní dokumentace díla (fakt. celek 2.6.) do 30.11.2014. Změna byla řešena dodatkem č. 2., současně byla tímto dodatkem řešena změna ceny v souvislosti změny DPH a přechodu práv na nového objednatele, včetně osob oprávněných k právním úkonům týkajících se smlouvy. Dále byl rozsah díla a termíny k dokončení některých fakturačních celků. Dodatkem č. 3 byl upraven vnitřní obvod – zvětšení o 7 MJ a upraven termín pro předložení f.c. 1.5.a změněno znění přílohy č.1 celková cena díla byla zvýšena.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl. X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10.

II. Předmět dodatku.

Za odstavec č. 10.9. se vkládá nový odstavec 10.10. ve znění:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 4 o dvou stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonici 10.9.2018

V Příbrami 10.9.2018

Z a o b j e d n a t e l e :

Z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX