

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 ze dne 29. 06. 2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Raková u Rokycan**, okres Rokycany

### Smluvní strany:

Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: xxxxx, ředitelem  
IČ: 01312774

Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: xxxxx, pověřená zastupováním vedoucího Pobočky Plzeň  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel:

**GEOREAL spol. s r.o.**  
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: xxxxx  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo takto:

Na základě zápisu z jednání ze dne 21. 6. 2018 s Městským úřadem Rokycany a v rámci žádosti o změnu závazku od zpracovatele ze dne 9. 8. 2018 v KoPÚ Raková u Rokycan došlo k doplnění etapy č. 3.2.1. o nový fakturační celek 3.2.1.5. „Potřebná aktualizace ÚSES pro změnu PSZ v návaznosti na dokončení KoPÚ“. V této souvislosti dochází k posunutí termínů na jednotlivých etapách u níže uvedených fakturačních celků. Ceny původních fakturačních celků zůstávají beze změn.

| <b>Etapa č.</b> | <b>Ucelená fakturační část, celek</b>                                            | <b>MJ a počet MJ</b> | <b>Původní cena celkem bez DPH v Kč</b> | <b>Cena celkem bez DPH v Kč</b> | <b>Původní termín dle SoD</b>                                                    | <b>Změna termínu - podklad pro dodatek SoD</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.2.1.5.        | Potřebná aktualizace ÚSES pro změnu PSZ v návaznosti na dokončení KoPÚ           | 1 ks                 | ---                                     | 22 950,-                        | ---                                                                              | 31. 03. 2019                                   |
| 3.2.2.          | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | beze změn            | beze změn                               | beze změn                       | 30. 06. 2018                                                                     | 31. 03. 2019                                   |
| 3.2.3.          | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                       | beze změn            | beze změn                               | beze změn                       | 31. 07. 2018                                                                     | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                |
| 3.3.            | Mapové dílo                                                                      | beze změn            | beze změn                               | beze změn                       | do 3 měsíců od nabytí 1.R                                                        | beze změn                                      |
| 3.4.            | Vytyčení pozemků                                                                 | beze změn            | beze změn                               | beze změn                       | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN | beze změn                                      |

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 21. 6. 2018 a žádosti ze dne 9. 8. 2018 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění osoba zastoupená za konečného objednatele, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočku Plzeň, kterou je nově paní xxxxx.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 6. 9. 2018

Objednatel: .....  
**xxxxx**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**xxxxx**  
jednatel firmy  
GEOREAL spol. s r.o.

## Z Á P I S

z jednání, který se konal 21.6. 2018 od 9 hod. na Městském úřadě Rokycany. Jednání se koná z důvodu podané připomínky k navrženým biokoridorům a biocenter v k.ú. Raková Rokycan.

**Přítomni:** dle prezenční listiny

Jednání zahájila xxxxx – komisařka KoPÚ Raková u Rokycan - SPÚ, Pobočka Plzeň, která představila přítomné a seznámila je s programem jednání.

Na jednání byl vysvětlen postup zástupcem MěÚ – OŽP Rokycany o možnosti změny navržených biokoridorů a biocenter v rámci zákonných předpisů.

Navržený postup:

Zpracovatel po dohodě s xxxxx bude informovat Pobočku Plzeň o možnostech změny plánu společných zařízení v rámci KoPÚ v k.ú. Raková u Rokycan.

Navržená změna bude předána na OŽP k odsouhlasení.

Přítomní byli seznámeni se zápisem.

Dne: 21. 6. 2018

Zapsala xxxxx

## Prezenční listina

**z jednání na Městském úřadě Rokycany, které se koná 21.6.2018**  
o problematice navržených biokoridorů a biocenter v k.ú. Raková u Rokycan

| <b>Organizace, úřad</b> | <b>jméno, příjmení</b> | <b>podpis</b> |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| GEOREAL spol. s.r.o.    | xxxxx                  | xxxxx         |
| -//-                    | xxxxx                  | xxxxx         |
| -//-                    | xxxxx                  | xxxxx         |
| -//-                    | xxxxx                  | xxxxx         |
| SPÚ, Pobočka Plzeň      | xxxxx                  | xxxxx         |
| Stavební úřad Rokycany  | xxxxx                  | xxxxx         |
| Měú Rokycany, OŽP       | xxxxx                  | xxxxx         |
|                         |                        |               |
|                         |                        |               |
|                         |                        |               |
|                         |                        |               |
|                         |                        |               |

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
 Nerudova 2672/35  
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
/510DNE  
9.8.2018

**Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 463-2015-504201 na vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Raková u Rokycan.**

Žádáme Vás o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo č. 463-2015-504201 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Raková u Rokycan, ve kterém navrhujeme následující změny.

**1) Návrh změn termínů plnění:**

| Etapa č. | Hlavní celek / dílčí část                                                        | Původní termín dle SOD                                                           | Navrhovaný termín               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.2.1.5. | Potřebná aktualizace ÚSES pro změnu PSZ v návaznosti na dokončení KoPÚ           | --                                                                               | 31.3.2019                       |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.6.2018                                                                        | 31.3.2019                       |
| 3.2.3.   | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                       | 31.7.2018                                                                        | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.3.     | Mapové dílo                                                                      | do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. R                                           | beze změn                       |
| 3.4.     | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                                 | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN | beze změn                       |

**2) Kalkulace víceprací:**

| Etapa č. | Hlavní celek / dílčí část                                              | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.2.1.5. | Potřebná aktualizace ÚSES pro změnu PSZ v návaznosti na dokončení KoPÚ | ks | 1        | 22 950                  | 22 950                   |

**Podrobná kalkulace víceprací:**

| Etapa č. | Hlavní celek / dílčí část                                | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
|----------|----------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------|--------------------------|
| 3.2.1.   | Aktualizace ÚSES Raková dle cenové nabídky – viz příloha | ks | 1        | 19 000                  | 19 000                   |
| 3.2.1.   | Aktualizace PSZ na základě aktualizace ÚSES              | ks | 1        | 3 950                   | 3 950                    |

**Odůvodnění:**

1. V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků byla ze strany vlastníků na LV č. 124 vnesena námitka proti schválenému plánu společných zařízení, kde vlastníci nesouhlasí s rozsahem biokoridorů a biocenter, které se týkají jejich pozemků – viz dopis vlastníků ze dne 16.5.2018. Na základě této skutečnosti bylo svoláno jednání na Městském úřadě Rokycany, kde byl dohodnut další postup řešení dané situace v rámci zákonných předpisů – viz zápis ze dne 21.6.2018. Do doby vyřešení této situace byly následně pozastaveny práce na vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – viz výzva Pobočky Plzeň k pozastavení prací na KoPÚ ze dne 25.6.2018.
2. Na základě dohodnutého postupu řešení oslovil zhotovitel ..... s žádostí o zpracování cenové nabídky na revizi a aktualizaci ÚSES Raková pro KoPÚ Raková u Rokycan, která by vyhovovala všem zákonným předpisům a zároveň zohledňovala požadavky vlastníků na LV č. 124. Cenová nabídka ..... je součástí této žádosti.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

S pozdravem,

.....

jednatel