

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Losina**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené mezi

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: xxxxx, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, pověřená zastupováním vedoucího Pobočky Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: xxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: xxxxx  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1 442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

- Na základě Zápisu z jednání ohledně posunutí termínů etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze dne 14.9.2018 a žádosti firmy GEOREAL spol. s r.o. ze dne 18.9.2018 se upravují termíny dokončení fakturačních celků následujícím způsobem:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	31.10.2018	30.11.2018
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Beze změny	Beze změny
Návrhové práce celkem ( 3.2.1. – 3.2.3. )	30.11.2018	31.12.2018
3.3. Mapové dílo	Beze změny	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	Beze změny	Beze změny

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 21. 9. 2018

V Plzni dne 21. 9. 2018

Objednatel: .....


Zhotovitel: .....

xxxxx

xxxxx

ředitel KPU pro Plzeňský kraj

jednatel



**ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
 Nerudova 2672/35  
 301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
 /510

DNE  
 18.9.2018

**Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č.j. 454-2015-504201 (KoPÚ v k.ú. Losina)**

Žádáme Vás o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo č.j. 454-2015-504201 na dodávku Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Losina, ve kterém navrhuje následující změny:

**1) Návrh změn termínů plnění:**

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.10.2018	<b>30.11.2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Beze změny	<b>Beze změny</b>
Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.)		30.11.2018	<b>31.12.2018</b>

**Ostatní termíny zůstávají beze změny dle SOD.**

**Odůvodnění:**

O výše uvedené změny Vás žádáme na základě Zápisu z jednání ke KoPÚ Losina ze dne 14.9.2018, který je součástí této žádosti.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

Za zhotovitele: .....

jednatel

## Zápis z jednání – KoPÚ Losina

- posunutí termínů dokončení etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Datum jednání – 14.9.2018; 10,00 hod.

Místo jednání – zasedací místnost – Pobočka Plzeň

Přítomni: xxxxx – Pobočka Plzeň

p. xxxxx – firma GEOREAL spol. s r.o.

V současné době firma GEOREAL dokončuje etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, jak v rámci KoPÚ Losina, tak v rámci KoPÚ Mantov. Projednávání návrhu probíhá s některými vlastníky současně pro obě KoPÚ, což je z jejich strany přijímáno pozitivně. Jedná se převážně o vlastníky s větší výměrou pozemků, kteří ovlivňují zásadním způsobem úspěšnost celé pozemkové úpravy. Nespornou výhodou je rovněž skutečnost, že obě KoPÚ zpracovává stejný projektant ( xxxxx ).

V průběhu pozemkové úpravy se rovněž osvědčilo projednávání obou PSZ současně, neboť na sebe PSZ navazují a jako členové sborů jsou z větší části stejní vlastníci.

Termín pro odevzdání etapy 3.2.2. je pro KoPÚ Losina 31.10.2018, termín dokončení Návrhových prací celkem je stanoven na 30.11.2018 ( Dodatek č. 3 ).

Termín pro odevzdání etapy 3.2.2. je pro KoPÚ Mantov 30.11.2018, termín dokončení Návrhových prací celkem je stanoven na 31.12.2018 ( Dodatek č. 3 ).

Obě KoPÚ jsou řešeny v rámci stejné obce – Chotěšov.

Po odevzdání etapy 3.2.2. bude následovat Vystavení návrhu. Pro pobočku se jeví jako neekonomické, časově náročnější a ve vztahu k vlastníkům pozemků nešťastné vystavovat návrhy měsíc po sobě a rovněž svolávat sbory zástupců s měsíčním odstupem a projednávat vše potřebné v souvislosti se zdárným dokončením etapy návrhu. To samé se týká i závěrečného jednání, které by bylo vhodné svolat dohromady pro obě KoPÚ. Stejně tak bylo svoláno i Úvodní jednání. V neposlední řadě dochází ke změně katastrální hranice mezi Mantov x Vstíš a Mantov x Losina. Změna bude řešena až po pravomocném Rozhodnutí o schválení návrhu. Katastrální pracoviště Plzeň-jih bude vydávat Rozhodnutí o změně katastrální hranice. Takže podklady pro vydání rozhodnutí budou zaslány současně.

Pobočka Plzeň po pečlivém zvážení výše popsané situace navrhuje sjednotit termíny prací u KoPÚ Mantov a Losiny, stejně jako to bylo v případě PSZ, tzn. posunout termíny o 1 měsíc pro KoPÚ Losina následujícím způsobem:

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1	31.10.2018	30.11.2018
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	Beze změny	Beze změny
Návrhové práce celkem ( 3.2.1. – 3.2.3. )	30.11.2018	31.12.2018
3.3. Mapové dílo	Beze změny	Beze změny
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	Beze změny	Beze změny

Na základě výše uvedeného firma GEOREAL spol. s r.o. požádá o sepsání dodatku ke Smlouvě o dílo č.454-2015-504201 na KoPÚ Losina.

Jednání skončeno v 10,30 hod.

Zapsala: xxxxx