

D O D A T E K č. 11

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.1.2013 (podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na provedení díla "Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov" (dále jen KoPÚ).

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: **ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa: Smetanovo nám.279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková,
vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Blanka Hladíková

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátce

Tel: xxx

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

a

z h o t o v i t e l: **GEOREAL, spol. s r.o..**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: xxx, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatel
xxx, jednatel
xxx, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, jednatel
xxx, jednatel
xxx, jednatel

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514, je plátcem DPH

ID DS: s85762s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15.1.2013 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sobíňov“ (dále jen dodatek):

Čl. I.

V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se v článku X. (Jiná ujednání) smlouvy o dílo uzavřené dne 15.1.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.6.2014, dodatku č. 2 a 3 ze dne 16.9.2014, dodatku č. 4 ze dne 16.11.2014, dodatku č. 5 ze dne 12.2.2015, dodatku č. 6 ze dne 4.12.2015, dodatku č. 7 ze dne 26.1.2016, dodatku č. 8 ze dne 29.4.2016, dodatku č. 9 ze dne 3.7.2017 a dodatku č. 10 ze dne 30.5.2018, doplňuje nový bod 16. s následujícím textem:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Tímto dodatkem se zároveň upravují termíny předání dílčích částí fakturačního celku 2. Návrhové práce, konkrétně dílčí části 2.5. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“ a dílčí části 2.6. „Předložení kompletní dokumentace návrhu“, takto:

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	dosavadní termín	30.9.2018
	nový termín	30.3.2019
2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu	dosavadní termín	30.11.2018
	nový termín	31. 5. 2019

Důvodem pro posunutí termínu předání výše uvedených etap je problematické a zdlouhavé řešení vlastnictví pozemků pod navrhovaným vodohospodářským opatřením. Pro návrh nového uspořádání pozemků bylo třeba přednostně vyřešit budoucí držbu pozemků v území navrženého vodohospodářského opatření - suché retenční nádrže zahrnující také revitalizaci toku Doubravy, celkem cca 8 ha. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé a z hlediska návrhu nového stavu složité území, vyžádal si KPÚ k předběžnému návrhu projektanta z hlediska budoucího uspořádání LV 10002 ještě stanovisko odboru správy majetku Ústředí SPÚ. Konečné stanovisko SPÚ v této věci bylo vydáno až dne 14.9.2018. Teprve nyní po vydání stanoviska je možné přikročit k projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s ostatními vlastníky a není již reálné dodržet dosavadní termíny plnění etap 2.5. a 2.6.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (upravené dodatky 1 až 10) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 25.9.2018

V Plzni dne: 21.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Petříková
vedoucí Pobočky KPÚ
Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
xxx
jednatel společnosti GEOREAL, spol. s r.o.
se sídlem v Plzni