

Číslo smlouvy objednatele: 723-2015-520202
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-017-2015-HOK

DODATEK č. 10 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.08.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ing. Zdeňka Matějčíkové, odborná referentka

Tel.:

xxx

E-mail:

vysocina.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geocart CZ, a.s.

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

xxx, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

Komerční banka

Číslo účtu:

107-9911410247/0100

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx, variantně xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 k SOD uzavřeným dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 k SOD uzavřeným dne 10.5.2018 a dodatkem č. 9 k SOD uzavřeným dne 13.7.2018.

Čl. I.

1.1. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a jeho dílčích částí 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení bude uzavřením tohoto dodatku posunut na 30.11.2018.

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.2.1. a jeho dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. je vyvolána doposud neukončeným fakturačním celkem 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a jeho posun je stanoven s ohledem na možný termín zasedání Zastupitelstva obce Horní Krupá a obce Čachotín.

1.2. V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) se tímto dodatkem doplňuje smlouva o dílo uzavřená dne 12. 8. 2015 v článku Čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o bod 10.9. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016, dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016, dodatkem č. 3 ze dne 27.4.2017, dodatkem č. 4 ze dne 30.5.2017, dodatkem č. 5 ze dne 27.6.2017, dodatkem č. 6 ze dne 31.10.2017, dodatkem č. 7 ze dne 8.3.2018, dodatkem č. 8 ze dne 10.5.2018 a dodatkem č. 9 ze dne 13.7.2018 beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.9.2018

V Brně dne 24.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.

Příloha č. 1 dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	500	20 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 260	32 600	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	739	450	332 550	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	35	1 000	35 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	774	250	193 500	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	370	1 200	444 000	30.06.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	97	1 200	116 400	30.06.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	777	175	135 975	15.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 310 525	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	765	400	306 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	30.11.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	765	530	405 450	31.5.2019

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	3 400	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					823 250	
3.3	Mapové dílo	ha	777	220	170 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	410	90 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 310 525 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	823 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 940 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 394 915 Kč
DPH 21% v Kč	502 932 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 897 847 Kč

V Jihlavě dne 27.9.2018

V Brně dne 24.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.