

**DODATEK Č. 2****KE SMLouvĚ O DíLO****uzavřeny**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Strahovice“

1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1) **Ing. Ivo Čevora**  
sídlo: Slovenská 35, 747 06 Opava  
provozovna: Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava  
zastoupený: Ing. Ivo Čevora, majitel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 2ma3a4k  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 15439909/CZ5410310543

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  
Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

2. Zhotovitel (společník č. 2): **Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.,**  
sídlo: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec  
zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: m7jnxqi  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 48289761  
DIČ: CZ48289761  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

3. Zhotovitel (společník č. 3): **SHB, akciová společnost,**  
sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: v8ff9yx  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 25324365  
DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Za Společnost „Společnost KoPÚ Strahovice“ je oprávněn jednat dle uzavřené smlouvy 1. Člen Společnosti – vedoucí společník **Ing. Ivo Čevora, Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“):

## **Čl. I. Předmět dodatku**

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Strahovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ, cen u etap:

*3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m (navýšení na 8 MJ/sond)*

*Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m (snížení na 0 MJ/sond)*

*3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení na 50 MJ)*

#### 3.2.1.4. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení na 0 MJ/sond)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

U etapy 3.2.1.1. *Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků*, došlo k navýšení na 8 sond, a to na základě posouzení geologa a jeho dosavadních znalostí o území, rekognoskaci terénu a v návaznosti na technické řešení vlastní realizace.

V KoPÚ Strahovice nejsou navržena žádná vodohospodářská a protierozní opatření, která by si vyžadovala předběžný inženýrsko-geologický průzkum a podélné či příčné profily, řezy vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z tohoto důvodu došlo k ponížení MJ na 0.

Na základě předloženého PSZ byla u etapy 3.2.1.3. potřeba provést podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami na 50 MJ, čili došlo ke snížení o 40 MJ.

Návrh dodatku byl vyhotoven na základě konzultace na kontrolním dnu KoPÚ Strahovice.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat ředitelka Mgr. Dana Lišková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

### **Čl. III. Doplnění Čl. XI. Jiná ujednání**

Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. XI. Jiná ujednání bod číslo 11.12. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 09.10.2018

V Opavě dne 04.10.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Ivo Čevora**  
vedoucí společník Společnosti pro  
„KoPÚ Strahovice“

Příloha č. 3: Nedílná součást Návrhu smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Strahovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500,00	24.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	900	3 600,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	436	300	130 800,00	24.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	19	800	15 200,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	850	76 500,00	24.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	850	3 400,00	24.4.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	455	320	145 600,00	24.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	210	95 130,00	24.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>476 730,00</b>	<b>24.2.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	700	317 100,00	24.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 000	8 000,00	24.9.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 000	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000,00	24.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	453	340	154 020,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>520 120,00</b>	<b>24.8.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	453	200	90 600,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 600,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	200	650	130 000,00	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>130 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	476 730,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>520 120,00</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 600,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	130 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 217 450,00</b>
DPH 21% v Kč	<b>255 664,50</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 473 114,50</b>

V Ostravě dne 09.10.2018

V Opavě dne 04.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Ivo Čevora, majitel

4) Závazné termíny plnění dílčích částí stanoví zpracovatel. Uvedeno v počtech měsíců, po podpisu SoD budou vepsána přesná data.