

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 470
E-mail :	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxxx, xxxxxxxx Kolová
Zastoupen:	xxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
--	---------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku X. **Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** vkládá bod 10. 9. (*číslování zvolit dle příslušné smlouvy*), který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

1.2. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01. 02 .2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

1.3. Na základě jednání s vlastníky se obě smluvní strany dohodly na rozšíření obvodu zájmového území KoPÚ Skršín a to z důvodů vyřešení protipovodňových opatření. Tím dojde k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačním celku 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a to o 5 MJ. Tímto dochází k navýšení ceny z původních 1 302 300 Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101 a jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4) na 1 315 300 Kč bez DPH. Termín odevzdání dodatečných služeb je 30.11.2018.

1.4. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým terénním geodetickým pracím a je třeba zopakovat celý postup ohledně zjišťování hranic v uvedených částech, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak aby bylo možné pokračovat na dalších etapách pozemkových úprav, na posunu termínů odevzdání u etap návrhových prací a to následovně: etapa 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a

3.2.1.4.) termín odevzdání 31.3.2019; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání termín odevzdání 30.6.2019.

1.5. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. SoD a v příloze ke SoD - 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.); 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení.

- čl. VI odst. 6 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	663 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	408 650,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	133 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 315 300,- Kč
DPH 21%	276 213,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 591 513,- Kč

- Příloha ke smlouvě o dílo– odst. 3.1.4., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	ha	89	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.		26	2 600	67 600,-	31.1.2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.		5	2600	13 000,-	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					663 450,-	31.11.2018

3.2. Návrhové práce						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	350	116 550,-	31.3.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.3.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	333	300	99 900,-	
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	333	400	133 200,-	30.6.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	663 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	408 650,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	133 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 315 300,- Kč
DPH 21% v Kč	276 213,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	1 591 513,- Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č 1 - 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 11. 10. 2018

V Kolové dne 12. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner, majitel