

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 623/2007 ze dne 21.4.2011 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zábrodí“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Adresa:** Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Martina Hejzlarová, Ing. Štěpán Melichar

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ:** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel:** AREA G.K. spol. s r.o.,  
reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

**Adresa:** U Elektry 650, 198 00 Praha 9

**Zastoupený:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Praha 9

**Číslo účtu:** 19-4040960207/0100  
**IČ / DIČ :** 25094459 / CZ25094459

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod č.j. oddíl C, vložka 49143.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 623/2007 ze dne 21.4.2011.
2. Na základě vzájemného projednání se tímto mění termín dokončení části díla, označené jako bod 2.5. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - z 21.12.2014 na 30.11.2015. A rovněž se mění termín dokončení části 2.6. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 21.4.2015 na 31.3.2016.

3. Celková cena díla bez DPH dle SOD se nemění.
4. Jedná se o dílčí změny v termínech dokončení a odevzdání dvou ucelených částí díla, vyvolaných nutností opatření potřebné výměry státních a obecních pozemků pod společná zařízení. Do doby vyřešení deficitu těchto pozemků nebylo možné v plnění díla pokračovat. Zpoždění není zaviněno zhotovitelem.
5. V důsledku organizační změny na straně objednatele (zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ze dne 19.12.2012) mění se některé identifikační údaje (viz výše) v čl. I Smluvní strany.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne:14. 5. 2015

V Praze dne: 20. 5. 2015

.....  
**Ing. Pavel Kafka**  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
jednatel AREA G.K. s.r.o.