

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – dodatek č. 2
č. objednatele: 710-2018-508101

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, pracovník Pobočky
Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

adresa: Samota 601,439 81 Kryry

zastoupený: xxxxxxxxxxxx,

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Žatec

číslo účtu: 35-6571380227/0100

IČO: 27291278

DIČ: CZ27291278

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl B
vložka 1677

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne
18. 6. 2018 č. 710-2018-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lysec –
provedení stavby Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Zhotovitel - firma Šilhánek a syn a.s. – požádal dne 4. 10. 2018 o posun termínů uzlových bodů uvedených v Čl. V, odst. 7. smlouvy o dílo číslo 710-2018-508101 na stavbu „Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec“ (dále jen „smlouva“). Na pozemku určeném pro výstavbu polní cesty HPC2 jsou umístěny sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“). Po provedeném vytyčení SEK a pochůzce v terénu se zástupcem CETIN byl navržen další postup prací. Je nutné stranově přeložit cca 350 m a v místě křížení uložit do chráničky cca 110 m SEK. Do doby provedení a předání těchto prací CETIN není možné na pozemku provádět jiné zemní práce, tj. připravit zemní plán polní cesty HPC2. Přeložení SEK bude časově náročné, protože pro výkopové práce v trase a okolí se nesmí používat žádné mechanizační prostředky. Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací, ze kterého vyplývají úpravy termínů plnění uvedené v Čl. V odst. 7. smlouvy. Tento odstavec nově zní:

Odst. 7.: Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Hutněná pláň včetně statických zkoušek - termín plnění do: 30. 3. 2019

Štěrkové podkladní vrstvy pod finální vrstvu - termín plnění do: 15. 4. 2019

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 15.10.2018

V Kryrech dne: 22.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxx
statutární ředitel a.s.

Příloha:

1. Harmonogram postupu prací