

Číslo smlouvy objednatele: 1253/6-2015-520204
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem Ing. Vladimír Maryška, ředitel xxxxx vedoucí Pobočky Třebíč xxxxx
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	xxxxx
E-mail:	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	TRAVAL, s. r. o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	jednatel Ing. Vendulou Valentovou Ing. Vendula Valentová xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	traval@traval.cz
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČ:	26085518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015 a dodatku č. 1 až 5 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Jakubov u Moravských Budějovic. Tento dodatek č. 6 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění **článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla.**

2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

původní termín do 31. 10. 2018 nový termín do 29. 03. 2019

Zdůvodnění posunutí termínu:

Zpracovaný návrh nového uspořádání pozemků byl projednáván s vlastníky. Z tohoto projednávání vzešla řada požadavků, týkajících se především rozdělení podílových listů vlastnictví a výlučných souhlasů vlastníků dle § 15 odst. 3 vyhl. č. 13/2014 Sb., k využití podílů pozemků řešených v obvodu pozemkové úpravy pro společná zařízení v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic. Udání výlučných souhlasů se týká celkem 30 vlastníků a dosud se nepodařilo za spolupráce s KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočkou Třebíč vše řádně zdokumentovat.

Součástí řešeného území je i rozsáhlé zastavitelné území Obce Jakubov u Moravských Budějovic. V současné době dochází dle jednotlivých nových geometrických plánů k parcelaci tohoto území a prodeji parcel určených k zástavě novým vlastníkům, což má za následek aktualizaci nároků a změny projektu a časově náročnější samotné odsouhlasení návrhu nového uspořádání vlastníky. Na základě těchto skutečností bylo přistoupeno k posunutí termínu u fakturačního celku 3.2.2. do 29. 3. 2019.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 5. Příloha č. 5 nahrazuje přílohu č. 4 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne: 17. 10. 2018

V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.

Příloha:

Příloha č. 5

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900	4 500	30.04.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5	900	4 500	30.04.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ mimo trvalé porosty	ha	808	500	404 000	30.06.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ v trvalých porostech	ha	74	500	37 000	30.06.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	205	900	184 500	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	900	21 600	30.09.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	42	900	37 800	30.09.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	912	300	273 600	31.03.2017
	Vodohospodářská studie	ha	30	300	9 000	31.03.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	889	500	444 500	31.07.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						1 421 000

3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	889	450	400 050	31.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1 m	sonda	22	1 000	22 000	31.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	1	3 000	3 000	31.07.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ³	ha	33	200	6 600	31.07.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	300	19 800	31.07.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	300	2 100	31.07.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	889	500	444 500	29. 3. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						906 050
3.3.	Mapové dílo	ha	889	250	222 250	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.	100 bm	687	350	240 450	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 421 000 Kč
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	906 050 Kč
Mapové dílo (3.3.) bez DPH	222 250 Kč
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	240 450 Kč
Celková cena bez DPH	2 789 750 Kč
DPH	585 848 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 375 598 Kč

Za zpracovatele: Ing. Vendula Valentová

Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška