

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 874-2017-544101, Č. ZHOT. 841/RC/104/2017 ZE DNE 14.7.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Alexandr Mikuláš a Ing. Hana Jeníčková,
PhD. SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí, tel.:

XXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXX

E-mail:

pardubicky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

ID DS: 8yuchp8

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo stavby zhotovitele: RCPM
Č. smlouvy: 841/RC/104/2017
Tel./Fax: +420495 768 255 / +420495 768 296
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Důvodem pro uzavření dodatku jsou změny, které bylo nezbytné provést na stavbě oproti uzavřené smlouvě o dílo pro zlepšení únosnosti terénu a dále prodloužení termínu dokončení z důvodu přerušení provádění díla ze strany objednatele.

V podstatném úseku realizace komunikace bylo na základě nově zjištěných nepředvídatelných skutečností shledáno, že geologické poměry nedovolují realizovat komunikaci dle prováděcí projektové dokumentace.

Změny provedené na stavbě odrážejí stav podkladních vrstev a jsou zaznamenány v zápisu z jednání dne 9.10.2018. Ke změnám provedeným na stavbě proběhlo dne 12.10.2018 jednání na KPÚ pro Pardubický kraj.

Čl. I Předmět dodatku

1. Bod 1. článku V. se mění takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.11.2018. Stejně tak se mění datum v bodu 5c. a d. článku V.
2. Příloha č. 1 – soupis prací se nahrazuje novým soupisem prací s vyjádřením méněprací a víceprací.
3. Bod 4. článku III. se mění takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH:

dle původní SOD	4 398 938,87 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	1 347 950,11 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	845 857,99 Kč

Výsledná cena díla bez DPH **3 896 846,75 Kč**

DPH 21% činí 818 337,82 Kč

Výsledná cena za provedení díla vč. DPH **4 715 184,57 Kč**

Výsledná cena za provedení díla vč. DPH po zaokrouhlení **4 715 185,- Kč**

4. Zhotovitel v konečné faktuře zohlední všechny změny provedené na stavbě i provedenou dílčí fakturaci.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Přílohou dodatku je soupis prací stavby včetně změn.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 31.10.2018

V Hradci Králové dne 30.10.2018

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.