

Číslo smlouvy objednatele: 1371-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK č. 6
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. 1371-2015-523101 ze dne 22.12.2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvarožná Lhota“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Adresa: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01

Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO S.R.O.
sídlo: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: jednatelem: Ing. Zdeňkem Stříteckým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ xxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Termín odevzdání fakturačního celku 3.2.1. Návrh plánu společných zařízení je podle dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 11/2018 a zhotovitel tento celek doposud neodevzdal. Dále dne 30.11.2017, č.j. SPU 569400/2017, požádal zadavatelský útvar o sjednání změny smluvního závazku z důvodu víceprací vynucených změnou VFP po uzavření smlouvy o dílo. Žádost dodavatele byla doplněna o kalkulaci žádaných víceprací a následně byla zadavatelským útvarem dne 16.1.2018, č.j. SPU 023165/2018, postoupena k vyřízení OMPÚ. Dne 24.1.2018 obdržel zadavatelský útvar stanovisko OMPÚ, č.j. SPU 000874/2018, ve kterém bylo konstatováno, že u smluvních závazků uzavřených před 1.6.2016 je v souvislosti se zavedením nového technického standardu PSZ v odůvodněných případech možno uplatnit ze strany zhotovitele nárok na rozšíření dodatečných služeb souvisejících se zvýšenou pracností díla. Nárok je však nutno uplatnit před odevzdáním konkrétní dílčí části. Následně na ústním jednání dne 20. 3. 2018 na ústředí SPÚ za účasti dodavatele, dotčených zadavatelských útvarů a OMPÚ bylo konstatováno, že pro účely jednání o ceně víceprací lze přiměřeně prodloužit termíny plnění příslušných dotčených částí díla. Dne 19.7.2018 vydal OMPÚ informaci k posuzování víceprací v souvislosti s TS PSZ a VFP, č.j. SPU 336267/2018. Zde bylo konstatováno, že lze uznat vícepráce vyplývající ze zařídění vrstev RSS do PSZ a dále doplnění negrafických atributů k předepsaným prvkům PSZ.

Následně smluvní strany opětovně vstoupily do jednání a došlo k dílčí dohodě, která je obsahem tohoto čl. I. dodatku:

Do dílčí části 3.2.1. se vkládá nový pododdíl „Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - zařídění vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům PSZ“ s termínem plnění totožným jako u Plánu společných zařízení, tedy 11/ 2018.

Dále se smluvní strany dohodly na změně rozsahu prací na základě zhodnocení rozpracované dokumentace PSZ a s přihlédnutím k požadavkům vneseným na jednáních sboru zástupců vlastníků.

V souladu s článkem VI. odst. 6. 2. SOD ze dne 22. 12. 2015 ve znění dodatků se upravují měrné jednotky dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a zároveň se vkládá nový dílčí fakturační celek návrhových prací 3.2.1.5.

Dílčí část 3.2.1.2. „Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“

**ruší se původní počet měrných jednotek 83
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 94**

Dílčí část 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

**ruší se původní počet měrných jednotek 187
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 202**

Dílčí část 3.2.1.4. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

**ruší se původní počet měrných jednotek 32
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 0**

Dílčí část 3.2.1.5 DTR staveb vodních nádrží VN 1 a VN 2

- VN 1 - 1 MJ – cena 45 000 Kč bez DPH
- VN 2 – 1 MJ – cena 50 000 Kč bez DPH

Čl. II.

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 626 710,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 711 340,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	294 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	292 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 924 950,- Kč
DPH 21% v Kč	824 240,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	4 749 190,- Kč

Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 154 470 Kč bez DPH, tj. o 186 909 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 3 924 950 Kč bez DPH a 4 749 190 Kč včetně DPH.

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných zakázek č. SM – SPÚ 07/2016, ve znění změny č. 4, č.j. SPU 163213/2018 účinné od 1.5.2018.

Čl. III.

Do čl. X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá nový odstavec 10.9. tohoto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 25. 10. 2018

29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha: 1. Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Tvarožná Lhota

Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	3/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	854	520	444 080	3/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	61	700	42 700	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - dle dodatku k SoD č. 5	ha	5	520	2 600	3/2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	235	1 400	329 000	3/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	99	1 200	118 800	3/2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
	Vektorizace vlastnické mapy mimo obvod KoPÚ dle čl. 9.1. Metodického návodu k provádění pozemkových úprav	ha	804	120	96 480	4/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	915	250	228 750	5/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	920	380	349 600	30.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 626 710	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	920	480	441 600	11/2018
	Dodatečné služby v souvislosti se změnou Technického standardu PSZ a VFP - zatřídění vrstev RSS do PSZ a vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům PSZ	hod.	131	600	78 600	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	800	11 200	11/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 500	21 000	11/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	94	620	58 280	11/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	202	830	167 660	11/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 200	0	11/2018
3.2.1.5.	DTR staveb vodních nádrží VN 1 a VN 2					11/2018
	VN 1	kus	1	45 000	45 000	
	VN 2	kus	1	50 000	50 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	920	900	828 000	10/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 711 340	
3.3	Mapové dílo	ha	920	320	294 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					294 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	450	650	292 500	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					292 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 626 710 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 711 340 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	294 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	292 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 924 950 Kč
DPH 21% v Kč	824 240 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 749 190 Kč

V Brně dne: 25. 10. 2018

V Brně dne: 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel