

D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 5. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**
zastoupený: **JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj**

v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc
Jan Zbirovský, Pobočka Olomouc**

Adresa: **Blanická 383/1, 772 00 Olomouc**
Tel.: **xxxxx**
E-mail: **olomouc.pk@spucr.cz**
ID DS: **z49per3**
Bankovní spojení: **ČNB**
Číslo účtu: **3723001/0710**
IČO: **01312774**
DIČ: **není plátcem DPH**
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**

Sídlo: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**
zastoupený: **Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti**

Tel./fax: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**
ID DS: **83y5crc**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxxx**

Tel./fax: **xxxxx**
E-mail: **xxxxx**
Bankovní spojení: **KB a.s. Bruntál**
Číslo účtu: **19-776490297/0100**
IČO: **623 60 213**
DIČ: **CZ 623 60 213**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě oddíl C vložka 8072**
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „**Společná zařízení v k.ú. Dalov**“.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) je **změna termínů plnění**, a to následovně:

1. Původně stanovený termín **dokončení díla** uvedený v článku V, bodě 1 SoD se mění na nový termín **21. 11. 2018**.
2. Původně stanovený **termín předání a převzetí díla** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) uvedený v článku V, bodě 5, písm. d) SoD se mění na nový termín **21. 11. 2018**.

Odůvodnění:

V průběhu realizace stavby byly na základě výsledků zátěžových zkoušek únosnosti zjištěny nedostatečné hodnoty únosnosti pláně u polní cesty C18, proto bylo autorským dozorem navrženo opatření ke zvýšení její únosnosti.

V souladu s ustanovením v článku V, bodu 2 SoD vydal objednatel dne 24. 10. 2018 příkaz k zastavení - přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. Uvedeným příkazem přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 633- 2018-521101 a č. zhotovitele: K18054 uzavřené dne 29. 5. 2018, ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je harmonogram postupu prací.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci 5. 11. 2018

V Bruntále 07.11.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.

Časový a finanční harmonogram prací

Společná zařízení v k.ú. Dalov

objekt / týden		2018																			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1	SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady																		21.11.2018	
2	SO-03	Polní cesta C17																			
3	SO-04	Polní cesta C18																		21.11.2018	
5	SO 05	Interakční prvek IP21																		21.11.2018	
			počet dnů																		
			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

Předání a převzetí staveniště: 9.7.2018

Zahájení stavebních prací: 16.7.2018

Termín předání a převzetí díla: 21.11.2018

V Bruntále 7.11.2018



.....
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti