

Dodatek č. 1

ke **Smlouvě o dílo č. 956-2018-541101** uzavřené dne 04.09.2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a týkající se
Opravy opěrné zdi v k.ú. Bohdalovice

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro
Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Andrea Kovářová, KPÚ pro Liberecký kraj

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 901 304

E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Gabiony Liberec s.r.o.**

Adresa: Stará 35, 460 01 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 3kivm3g

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 6756152733/0300

IČO: 25413015

DIČ: CZ25413015

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16368.
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 956-2018-541101.

2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu předání a převzetí díla.
Při realizaci stavebních prací byl zhotovitelem zjištěn nesoulad v objemech projektovaných prací uvedených ve výkazu výměr u stavebního rozpočtu opěrné zdi v k.ú. Bohdalovice a skutečností. Stavební práce tak byly do doby vyřešení schválení dodatečných stavebních prací nutných k řádnému dokončení stavby zastaveny. Z důvodu, že objednatel zatím neobdržel všechna stanoviska potřebná ke schválení dodatečných stavebních prací mění se termín předání a převzetí díla následovně:

Ve smlouvě stanoven termín předání a převzetí díla na: 15.11.2018.
Nyní je stanoven termín předání a převzetí díla na: **30.11.2018**.

2. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel doručí objednateli fakturu po protokolárním předání a převzetí díla, nejdéle však do 31.12.2018.
2. Na předložené faktuře ze strany zhotovitele bude vyznačena a stanovena splatnost s termínem 31.01.2019.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 956-2018-541101 ze dne 04.09.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl dodatek sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 12.11.2018

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Milan Pavlů, jednatel
Gabiony Liberec s.r.o.