

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“

uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Tel./Fax:	+420 702 153 007
E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Geodetické sdružení s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel:	+420 318 628 853
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	eep78pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČ/DIČ:	61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl C, vložka 37161

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.5.2016 Smlouvu o dílo č. 475-2016-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní

pozemkové úpravy Čichtice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH. Na tuto změnu byl dne 21.11.2016 uzavřen dodatek smlouvy č.1. Dodatky 2-4 byly upravovány termíny k dokončení jednotlivých fakturačních celků 3.1.3 – 3.2.2.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. toto bylo řešeno dodatkem č.5.

Zpracovatel již odevzdal a vyfakturoval elaborát zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Další část FC 3.1.3, tj. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP na stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., byla již předána ke kontrole na KP Strakonice. Jelikož ze strany KP Strakonice dochází celkově k prodloužení při kontrole elaborátů ZPH a následných zápisu geometrických plánů na obvodu KoPÚ není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo (vč. dodatků). Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny dokončení kontrol předávaných elaborátů. Na základě výsledků tohoto jednání dojde k posunu termínů odevzdání následných etap v rámci KoPÚ Čichtice.

Čl. II Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.3.	30.9.2018	31.5.2019
3.1.5.	31.1.2019	30.11.2019
3.2.1.	30.9.2019	28.2.2021
3.2.1.1	30.9.2019	28.2.2021
3.2.1.2	30.9.2019	28.2.2021
3.2.1.3	30.9.2019	28.2.2021
3.2.2.	30.9.2020	28.2.2022

Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 5 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 19.11. 2018

V Příbrami dne 14.11. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel