

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 12-2016-504201 ze dne 15.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Honezovice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakurační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslava Šrámková, vrchní referent Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 818
E-mail: j.sramkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení firem allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. a AGERIS s.r.o.**

Reprezentant sdružení: allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Luborem Pekarským, jednatelem – reprezentant
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský
Tel.: xxxxx
E-mail: lubor.pekarsky@allgeo.eu
ID DS: yr3z3x
Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 2485160297/0100
IČ: 26349469
DIČ: CZ26349469

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14 611.

Člen sdružení: AGERIS s.r.o.
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatel
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 382293143/0300

IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35 034.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubor Pekarský.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Lubor Pekarský.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

- 1) Na základě Zápisu z jednání ohledně snížení/zvýšení rozsahu prací a posunu termínů KoPÚ Hradišťany ze dne 17.10.2018 a na základě Žádosti o zpracování dodatku (allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.) ze dne 22.10.2018 se mění rozsah měrných jednotek a dochází ke změně cen a termínů plnění takto:

Hlavní celek /dílič část		Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
3.2. Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	931	Beze změny	450	Beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	22	15	2 500	37 500,00	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	2	8	4 100	32 800,00	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	33	47	800	37 600,00	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	35	Beze změny	1 000	Beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	3	8	1 500	12 000,00	31.10.2018	31.5.2019

Hlavní celek /dílčí část		Rozsah MJ dle SoD	Nový rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	931	Beze změny	400	Beze změny	20.10.2019	31.5.2020

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, kopie výše uvedeného zápisu a žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Do článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu se doplňuje odstavec 10.9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

3) Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, kterou je nově paní Jaroslava Šrámková.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 13. 11. 2018

V Plzni dne 13. 11. 2018

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský
jednatel – reprezentant sdružení

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 12-2016-504201 - KoPÚ Honezovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	600,00	17 400,00	30.9.2016 - odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	800	270,00	216 000,00	15.11.2016 - odevzdáno
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	135	1 140,00	153 900,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 600,00	280 000,00	31.5.2018 - odevzdáno
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	8	1 900,00	15 200,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R - předpoklad - rok 2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	935	110,00	102 850,00	30.9.2017 - odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	Součást vodohospodářské studie Lisov			
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů	ha	935	280,00	261 800,00	31.5.2018 - odevzdáno
	Upřesnění grafického přídělů pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	0	20,00	0,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	931	145,00	134 995,00	30.9.2018 - odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 182 145,00	30.9.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	931	450,00	418 950,00	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	15	2 500,00	37 500,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	8	4 100,00	32 800,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	800,00	37 600,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000,00	35 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 500,00	12 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	931	400,00	372 400,00	31.5.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	22 500,00	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					991 250,00	31.7.2020
3.3	Mapové dílo	ha	931	370,00	344 470,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					344 470,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	760	300,00	228 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					228 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 182 145,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	991 250,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	344 470,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	228 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 745 865,00

Zápis z jednání

ohledně snížení/zvýšení rozsahu prací KoPÚ Honezovice, které se konalo dne 17. 10. 2018 na Pobočce Plzeň s dodavatelem allGEO spol. s r.o., Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Přítomni: Pekarský Lubor Ing. - allGEO spol. s r.o.
Horová Jana Ing. - vedoucí Pobočky Plzeň
Šrámková Jaroslava - referent KoPÚ

Na jednání byl rovněž projednáván posun termínů u jednotlivých etap.

Pobočka Plzeň požádala ústředí SPÚ o možnost sloučení KoPÚ Honezovice a Hradišťany do jednoho obvodu v souvislosti se zjištěnými koeficienty úpravy nároků dle zaměření skutečného stavu. Dne 25.7.2018 bylo pobočce vyhověno. Následně pobočka informovala zpracovatele o nutnosti předělat PSZ, neboť do té doby byl PSZ řešen v rámci jednotlivých KoPÚ odděleně. Dalším důvodem pro posun termínů je definitivní odsouhlasení priorit sborem zástupců v září 2018. U těchto priorit bylo třeba řešit DTR, u vodohospodářských opatření rovněž IGP a data ČHMU. Zde došlo rovněž k další časové prodlevě. Data ČHMU objednávala po dohodě se zpracovatelem pobočka. Do dnešního dne nebyla data vyhotovena a předána. Z výše uvedených důvodů a následného projednávání PSZ s DOSS, RDK a zastupitelstvem obce dojde k časovému posunu etap o 7 měsíců následujícím způsobem:

Etapa č.	Dílčí část	Původní termín dle SoD	Nový Termín pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m		
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31. 10. 2018	31. 5. 2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	20. 10. 2019	31. 5. 2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny

Dále dojde ke snížení/zvýšení měrných jednotek u následujících etap:

Etapa č.	Dílní část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	22	15
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m	2	8
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	33	47
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	35	beze změny
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	3	8


Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými:

Pekarský Lubor Ing.


Horová Jana Ing.

Šrámková Jaroslava

Dne 17. 10. 2018, Zapsala: J. Šrámková

 Ing. Lubor Pekarský s.r.o.

Radobvčická 10, 301 00 Plzeň
GSM email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČ: 26349469, DIČ: CZ26349469
www.allgeo.eu

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 22.10.2018
SPU 481602/2018
listy 1 přílohy 3
druh

spuess6e4c8cd3

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 22.10.2018

Věc : KoPÚ Honezovice, Hradišťany, Lisov - změna počtu měrných jednotek a termínů plnění, žádost o zpracování dodatku k SOD.

Žádám Vás tímto na základě zápisu z jednání ze dne 17.10.2018 o úpravu počtu měrných jednotek a termínů plnění pro etapy 3.2.1. a 3.2.3. dle níže přiložených tabulek.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel

KoPÚ Honezovice

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	931	beze změny	450	420.750,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	22	15	2500	55.000,-	37.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	2	8	4100	8.200,-	32.800,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	33	47	800	26.400,-	37.600,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	35	beze změny	1000	35.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	3	8	1500	4.500,-	12.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	931	beze změny	400	372.400,-	beze změny	10. 9. 2019	31.5.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	931	beze změny	370	344.470,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	760	beze změny	300	228.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny

KoPÚ Hradišťany

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	226	beze změny	450	136.600,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	5	beze změny	2500	12.500,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	5	0	4100	4.100,-	0,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	10	16	800	8.000,-	12.800,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	10	beze změny	1000	10.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	beze změny	1500	3.000,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	226	beze změny	400	90.400,-	beze změny	10. 9. 2019	31.5.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	226	beze změny	370	83.620,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200	beze změny	300	60.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny

KoPÚ Lisov

Etapa č.	Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna rozsahu MJ – podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Změna ceny - podklad pro dodatek SoD včetně DPH	Původní termín dle SoD	Nový termín - podklad pro dodatek SoD
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	384	beze změny	450	230.400,-	beze změny	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m	14	9	2500	35.000,-	22.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření– sonda do hl. 3m	1	4	4100	4.100,-	16.400,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	25	35	800	20.000,-	28.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	26	32	1000	26.000,-	32.000,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	2	5	1500	3.000,-	7.500,-	31.10.2018	31.5.2019
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	384	beze změny	400	153.600,-	beze změny	10. 9. 2019	10.4.2020
3.2.3	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	2	beze změny	22500	45.000,-	beze změny	do 1 měsíce od výzvy zpracovatele	beze změny
3.3.	Mapové dílo	384	beze změny	370	142.080,-	beze změny	do 3 měsíců po nabytí PM 1. R	beze změny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	210	beze změny	300	63.000,-	beze změny	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN	beze změny