

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 915-2015-523101 ze dne 23. září 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Visky u Letovic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 01312774
Zastoupený	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
Adresa:	Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocart CZ a.s.</b>
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Martin Malec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989 (dále jen „zhotovitel“)

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ je xxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků je Ing. xxxxxxxx

**Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo a dodatku č. 1 na níže specifikovaných změnách.**

**Nově je za objednatele:**

- v technických záležitostech oprávněni jednat Ing. Stanislav Skřípský, Ing. Zdeněk Dinga.

**Nově je za zhotovitele:**

- v technických záležitostech oprávněn jednat xxxxxxxx,
- osobou odpovědnou (odborně způsobilou) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků je xxxxxxxx.

Zhotovitel předal dne 2. listopadu 2016 na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále je „katastrální úřad“) ke kontrole operát průběhu zjišťování hranic obvodů KoPÚ v k.ú. Vísky u Letovic (dílčí část díla 3.1.3). Katastrální úřad zahájil kontrolu operátu před převzetím do dokumentace katastru nemovitostí. K datu 30. listopadu 2016 byla provedena kontrola části operátu týkající se zjišťování průběhu hranic (ZPH). Operát však obsahuje i zeměměřické činnosti spojené se zaměřením vyšetřených hranic (operát měření), které tvoří neoddelitelnou část operátu samotného ZPH. Dle sdělení katastrálního úřadu čj. PD- 9190/2016-731 ze dne 30. listopadu 2016 není katastrální úřad, vzhledem ke svým kapacitním možnostem a rozsahu operátu měření, schopen dokončit kontrolu operátu jako celku, a vydat ve lhůtě dle ustanovení § 56 odst. 5 katastrální vyhlášky stanovisko k převzetí výsledků zeměměřických činností ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění novel s tím, že dokončení kontrol provede v nejbližším možném termínu.

Objednatel vystaví zhotoviteli schvalovací protokol o předání a převzetí části díla 3.1.3. bez zjevných vad a nedodělků až po obdržení stanoviska katastrálního úřadu o převzetí výsledku zeměměřických činností ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemůže zahájit do doby ukončení kontroly operátu průběhu zjišťování hranic obvodů KoPÚ práce na další navazující části díla 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, smluvní strany se dohodly na posunutí termínu zpracování této části díla z 28.2.2017 na **28.4.2017**.

**Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 915-2015-523101. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne 21. 12. 2016

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.  
(zhotovitel)

ý výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 915-2015-523101 - KoPÚ Visky u Letovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 100,00	2 200,00	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	680,00	153 000,00	9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000,00	125 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	1 375,00	247 500,00	11/2016
	méněpráce		-6	1 375,00	-8 250,00	
	<b>cena dílčí části po odečtu méněprací</b>		<b>174</b>	<b>1 375,00</b>	<b>239 250,00</b>	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2	100 bm	0	1 800,00	0,00	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000,00	0,00	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	350	220,00	77 000,00	1/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	350,00	0,00	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	350	320,00	112 000,00	28.4.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>708 450,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	350	500,00	175 000,00	10/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda	sonda	75	300,00	22 500,00	10/2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3 m	sonda	25	1 000,00	25 000,00	10/2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé	ha	88	350,00	30 800,00	10/2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	300,00	45 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	2 000,00	6 000,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	350	780,00	273 000,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 000,00	14 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>591 300,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	350	400,00	140 000,00	do 3 měsíců nabytí PM l.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>140 000,00</b>	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	420,00	63 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>63 000,00</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	708 450,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	591 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	140 000,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	63 000,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 502 750,00</b>
DPH 21% v Kč	315 578,00
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 818 328,00</b>

V Brně dne 21. 12. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jan Ševčík  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Martin Malec  
 předseda představenstva Geocart CZ a.s.