

### **DODATEK č. 3**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 297-2017-505206 uzavřené dne 17.3.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

#### **„Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ (dále jen „KoPÚ“)**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
<b>Adresa:</b>	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
<b>Telefon:</b>	702 153 007
<b>E-mail :</b>	Strakonice.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Luksem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	eep75pz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	198733946/0300
<b>IČO:</b>	61682764
<b>DIČ:</b>	CZ61682764
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17.3.2017 Smlouvu o dílo č. 297-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Nišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).

## III.

Při kontrolním dnu, který se konal 16.5..2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké vytíženosti pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.1.3. 3.1.4. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen nový termín odevzdání těchto etap, který byl řešen dodatkem SOD č.1, ze dne 18.5.2018.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno dodatkem č.2 Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10.

Ze strany KP Strakonice dochází k prodloužení při kontrole elaborátu ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny dokončení kontrol elaborátů ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ. Vzhledem k těmto skutečnostem dojde k prodloužení termínů těchto etap: 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2.

## IV.

Nové termíny dokončení jednotlivých etap jsou uvedeny v příloze č.1 dodatku č.3.

## V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 2 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích 28.11.2018

V Příbrami 27.11.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice

.....  
Ing. Vladimír Luks,  
jednatel