

### **DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016

**na „ Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“**

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského  
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]  
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice  
Tel./Fax: +420 702 153 007  
E-mail: strakonice.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Dále jen „objednatel“  
a

**Zhotovitel:** Geodetické sdružení s.r.o.  
sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram  
zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem,  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks  
v technických záležitostech oprávněn jednat: [REDAKCE]  
Tel: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
ID DS: eep78pz  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ/DIČ: 61682764/CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u [REDAKCE]

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2.5.2016 Smlouvu o dílo č. 475-2016-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čichtice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH. Na tuto změnu byl dne 21.11.2016 uzavřen dodatek smlouvy č.1.

Dne 12.1. 2017 se uskutečnil kontrolní den KoPÚ Čichtice, na kterém bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlaseno posunutí termínu odevzdání fakturačního celku 3.1.4. z původního termínu 31.3.2017 na 31.5.2017, s tím, že ostatní termíny budou dodrženy. V měsíci květnu proběhlo zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Výsledkem šetření byla nutnost vypracování geometrických plánů, ale vzhledem k enormní vyčerpání místního katastrálního pracoviště nelze předpokládat zapsání GP v předpokládaných termínech. Při kontrolním dnu 26.5.2017 vyslovil dodavatel obavu z nedodržení termínů odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5. a požádal o jejich prodloužení. Objednatel souhlasil s návrhem dodavatele, a proto bylo dohodnuto prodloužení termínů k odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5.

Při dalším kontrolním dnu, který se konal dne 28.8.2017, byla předložena dodavatelem elektronická komunikace s Katastrálním pracovištěm Strakonice, ze které vyplývá složitost řešení problémů na katastrální hranici s k.ú. Bavorov (posun stávající hranice DKM v k.ú. Bavorov, a překryv mapy v k.ú. Čichtice). Katastrální pracoviště Strakonice se dosud nesdělilo dodavateli návrh řešení, proto bylo konstatováno, že zadavatel spolu s dodavatelem vyvolají jednání s katastrálním pracovištěm k urychlenému vyřešení vzniklé situace.

Při kontrolním dnu vyslovil dodavatel obavu z nedodržení termínů odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5. a požádal o jejich prodloužení. Objednatel souhlasil s návrhem dodavatele, a proto bylo dohodnuto prodloužení termínů k odevzdání etap 3.1.3 a 3.1.5.

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

## Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.3.	31.8.2017	30.11.2017
3.1.5.	30.10.2017	31.03.2018

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 3 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicih dne 31.8.2017

V Příbrami dne 31.8.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel