

DODATEK č.4

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.10.2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Sídlo:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Zastoupen:	Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod
Telefon:	727957188
E-mail :	m.simon@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodzie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové oddíl C. vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dne 21.11.2018 byla Pobožce Havlíčkův Brod doručena žádost o prodloužení termínu dílčí části 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (dále jen "PSZ") Smlouvy o dílo č.1328-2016-520202, a to z 30.11.2018 na 31.1.2019.

Jako důvod zpracovatel uvádí vznesení dalších připomínek od dotčených orgánu státní správy, konkrétně požadavek posouzení rozhledových poměrů mimo cesty navrhované k rekonstrukci. Projednání PSZ regionální dokumentační komisí je určeno na konec měsíce listopadu těsně před termínem ukončení této dílčí části. Pro vyřízení připomínek zpracovatelem zde není dostatečná časová rezerva.

Důvodem je také nové Zastupitelstvo obce Čachotín, jejíž členové byli voleni v komunálních volbách v říjnu tohoto roku.

Čl. II.

Dodatkem č.4 se mění příloha ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, a to termíny ukončení dílčí části:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30.11.2018 na 31.1.2019

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z 31.5.2019 na 31.8.2019

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) z 31.7.2019 na 30.11.2019

Všechny změny termínů ukončení jsou v položkovém výkazu činností zvýrazněny tučným písmem.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 zůstávají beze změn. Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Havlíčkově Brodě dne 29.11.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 28.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Petříková
vedoucí pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
Sdružení Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy. s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
