

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 11-2017-505206 uzavřené dne 10.1.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kváskovice“ (dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 386 353 903
E-mail :	traval@traval.cz
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.1.2017 Smlouvu o dílo č. 11-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kváskovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Při kontrolním dnu, který se konal 24.4.2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké vytiženosti pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat etapu 3.1.3. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem schválen nový termín odevzdání těchto etap dle přílohy č.1. Změna termínů byla řešena uzavřením dodatku SOD č.1, ze dne 30.4.2018.

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 bylo nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložím nového odstavce 10.10. dodatkem č.2.

Jelikož ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrole elaborátů ZPH a následných zápisů GP na obvodech KoPÚ, není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byl dohodnut harmonogram kontrol a schvalování GP u jednotlivých KoPÚ v působnosti KÚ, KP Strakonice. Protože u KoPÚ Kváskovice je reálný termín zápisu GP na obvodu KoPÚ až koncem měsíce srpna 2019, bylo nutné posunout termíny jednotlivých odevzdávaných etap.

III.

Termíny v příloze dodatku č.3 se upravují následovně:

	termín dle SOD	nový termín
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ	30. 09. 2018	30. 06. 2019
3.1.6. Dokumentace soupisu nároků	30. 11. 2018	30. 11. 2019
3.2.1. Vypracování PSZ vč. (vč. 3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.1.4)	30. 06. 2019	30. 06. 2020
3.2.2. Vypracování návrhu	30. 11. 2019	30. 11. 2020

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 6.12. 2018

V Českých Budějovicích dne 21.11. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka