

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 12. 2017**

jejímž předmětem je „Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774

**a**

**Objednatel č. 2:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),  
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR,  
Šumavská 33, 659 99 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

5993390

DIČ:

CZ65993390

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**ČECH-ENGINEERING, a.s.**  
**Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz**  
Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou  
představenstva

zastoupený:

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25394983

DIČ:

CZ25394983

(dále jen jako „zhotovitel“)

## **Čl. I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (služby) s názvem „Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných služeb.
2. Dodatečné služby týkající se navýšení ceny.

### **Předmět změny:**

Nad rámec zadávací dokumentace bylo potřebné v projektové dokumentaci (dále jen PD) nahradit u polní cesty C3 původně navržený zasakovací pás novým způsobem odvodnění a to propustkem a odvodňovacím potrubím. Při použití původního návrhu hrozilo opakované podmáčení podloží a pozdější deformace povrchu polní cesty C3.

Dále na polní cestě C5 musela být dodatečně zpracována do PD chybějící opěrná zárubní zeď o délce 70,0m a maximální výšce 3,5m. Vybudování zdi je bezpodmínečně nutné pro splnění základních požadavků na respektování pozemků v soukromém vlastnictví, napojení na navazující komunikace a zajištění přístupu do fulneckého zámku. V 5/2018 bylo objednatelem a vlastníkem (Město Fulnek) schváleno řešení zpracování opěrné zárubní zdi formou gabionu. Po zapracování návrhu do PD muselo být od navrženého řešení upuštěno a to z důvodu zamítavého stanoviska odboru životního prostředí Města Odry.

Následně byly odboru životního prostředí Města Odry předloženy návrhy dalších možných variant řešení, z nichž byla vybrána jako vyhovující jediná možná varianta v konstrukčním provedení zdi jako železobetonová. Další navržené způsoby nebylo možné uskutečnit, protože by muselo dojít k výkupu části výměry pozemku soukromého vlastníka, který s ostatními variantami nesouhlasil.

Z popsaných důvodů došlo k navýšení rozsahu projekčních prací nad rámec smlouvy o dílo a k tomuto potřebných podpůrných prací:

- doplnění PD a projednání napojení odvodnění
- geodetické zaměření - doměření, včetně dopracování geodetické dokumentace
- doplnění PD a projednání použití gabionové stěny (do doby upuštění od jejího provádění)
- příprava variantních řešení opěrné zdi a projednání návrhů
- statický výpočet a posouzení železobetonové stěny
- doplnění PD a projednání použití železobetonové stěny

3. Dodatečné služby týkající se změny termínu.

V důsledku provedení dodatečných změn v projektové dokumentaci budou upraveny termíny pro předání projektové dokumentace a pro vyřízení pravomocného stavebního povolení.

4. Dodatečné služby vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu plnění projekčních prací. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

### **Čl. III. Cena za dodatečné služby**

1. Cena za provedení dodatečných služeb byla stanovena objektivním posouzením složitosti zpracovávaných požadavků a činností potřebných pro dokončení zpracování realizační projektové dokumentace a pro vydání pravomocného stavebního povolení.

Navýšení ceny za dodatečné služby činí **188 800,- Kč bez DPH**.

2. **V článku V. Cena a způsob platby, vypustit znění:**

#### **Odst. 5.2**

Celková cena za provedení Plnění činí **640 000,- Kč bez DPH**, tj. 774 400,- Kč s DPH, z čehož za vypracování projektové dokumentace je 590 000,- Kč bez DPH, tj. 713 900,- Kč s DPH a za vypracování GTP je 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

#### **Odst. 5.3**

Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

**a nahradit jej zněním novým:**

#### **Odst. 5.2**

Celková cena za provedení Plnění činí **828 800,- Kč bez DPH**, tj. 1 002 848,- Kč s DPH, z čehož za vypracování projektové dokumentace je 778 800,- Kč bez DPH, tj. 942 348,- Kč s DPH a za vypracování GTP je 50 000,- Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

#### **Odst. 5.3**

Objednatel umožní zhotoviteli fakturovat přiměřenou část ceny za dodržení plnění dle čl. III. odst. 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace, ve výši 90% z ceny za vypracování projektové dokumentace.

### **Čl. IV. Termín plnění**

**V článku III. Termín plnění, v odst. 3.1 vypustit znění:**

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:  
3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: 31. 8. 2018  
3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: 30. 11. 2018

**a nahradit jej zněním novým:**

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:  
3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: 10. 11. 2018  
3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: 31. 1. 2019

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

Za objednatele:

V Ostravě dne 9.11.2018

V Brně dne 27.11.2018

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Mgr. David Fiala**  
ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 9.11.2018

.....  
**Ing. Ladislav Čech ml.**  
předseda představenstva