

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace
pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
 pozemkového úřadu

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského
 pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Jedlička, referent Pobočky Zlín

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Tel.:

+420 727 957 186

E-mail:

v.jedlicka@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

277 24 905 / CZ27724905

ID DS:

rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C
 vložka 54 725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová**“ na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 25. 5. 2017 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty v k.ú. Machová“. Dne 28. 2. 2017 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1 a dne 29. 6. 2018 byl ke smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 2.

V místě záchytného příkopu ZP7 v km 0,061 dochází ke křížení s STL plynovodem PE DN 160. V podkladech komplexních pozemkových úprav nebylo toto křížení řešeno. Na základě požadavku provozovatele plynovodu pro udělení souhlasu s křížením bylo nutné dopracovat návrh technického řešení a předložit provozovateli plynovodu ke schválení. Z toho důvodu je příkop ZP7 v místě křížení zatrubněn železobetonovou rourou DN 400 a provozovatel plynovodu vydal souhlas s provedením stavby a bylo možno dne 5. 11. 2018 zahájit stavební řízení.

S ohledem na objektivní důvody na straně zhotovitele se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění díla.

I.

Dosavadní text bodu 3.1.2, Článku III - Termín plnění smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních povolení - 2. část Plnění: **31. 3. 2019.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 25. 5. 2017 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 12. 12. 2018

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Objednatel

.....
Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel

Zhotovitel