

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 536-2018-541101 uzavřené dne 24.5.2018

na vypracování „Projektové dokumentace k polním cestám C16, C18 a C31

a vodohospodářskému opatření VO23 v k.ú. Zdislava“

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Skalický
Pobočka Liberec

Adresa:

U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Tel.:

+420 602 411 176

E-mail:

liberec.pk@spucr.cz, p.skalicky@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Ing. Radomír Válka

Sídlo:

Čs. armády 2362, 530 02 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Radomírem Válkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radomír Válka

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radomír Válka

Bankovní spojení:

mBank skupina Commerzbank

Číslo účtu:

2203359012/6210

IČ/DIČ:

70167494/není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. ŽÚ/17/5867/Gru/4

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.1 ke smlouvě 536-2018-541101.

ČI.I Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je úprava termínu odevzdání projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu polních cest C16, C18 a C31 a vodohospodářského opatření VO23 v k.ú. Zdislava a to z původního termínu 15.11.2018 na nový termín 30.04.2019.

Důvodem pro prodloužení termínu odevzdání díla je nutnost navrhnout jiné řešení u vodohospodářského opatření VO23 oproti plánu společných zařízení a projednat ho s dotčenými vlastníky pozemků. Dále se při zaměření zjistilo, že pozemek určený pro cestu C31 je trasován částečně do úvozu, což způsobuje komplikace při návrhu řešení směrového a výškového vedení trasy cesty. Nebylo možné kompletně dokončit podrobný geotechnický průzkum pro polní cestu C18 a to z důvodu toho, že 1 sonda zasahuje do ochranného pásma železniční dráhy a bylo nutné zajistit souhlasné závazné stanovisko od Drážního úřadu. Součástí dodatku je přiložená žádost o prodloužení termínu.

ČI.II Závěrečné ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má povahu originálu.

V Liberci dne 15.11.2018

V Pardubicích dne 12.11.2018

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
U Nisy 6a
460 57 Liberec

ING. RADOMÍR VÁLKA
Projekce DS
Sokolovská 2720 • 530 02 Pardubice
tel.: 725 281 137
IČ: 701 67 424

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Radomír Válka

ING. RADOMÍR VÁLKA
Projekce DS

Čs. armády 2362, 530 02 PARDUBICE

tel.: 725 281 133, e-mail: irkv@seznam.cz
DS: iziab2r, IČ: 701 67 494

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 29.10.2018
SPU 490507/2018
listy:1 přílohy:1



Handwritten signature/initials

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a
Liberec III-Jeřáb
460 57 Liberec

V Pardubicích dne 23.10.2018

Věc: žádost o dodatek ke smlouvě

Na základě Smlouvy o dílo pod Vaším číslem 536-2018-541101 uzavřené dne 24.5.2018 zpracovávám projektovou dokumentaci s názvem „Projektová dokumentace k polním cestám C16, C18 a C31 a vodohospodářskému opatření VO 23 v k.ú. Zdislava“.

Tímto si dovoluji požádat o změnu v článku III – Termín plnění v odstavci 3.1.1, a to z 15.11.2018 na 30.4.2019 z důvodů kapacitních, jak u subdodavatelů geodetických prací, tak zpracovatele GT průzkumu. Dále z důvodu složitosti technického řešení u vodohospodářského opatření VO 23, kdy nejsou zcela vyřešeny majetkoprávní vztahy a pro správnou funkci zařízení bude nutné jednat se soukromým vlastníkem i se KSSLK nebo navrhnout úplně jiné řešení než navržené v PSZ KoPÚ Zdislava. Navržený pozemek pro polní cestu C 31 je trasován částečně nad i do úvozu hl. až 1,50 m, což způsobuje další náročnost zpracování návrhu a několik variantních řešení směrového i výškového vedení trasy polní cesty C 31. Hlavním důvodem zdržení termínu zpracování GT průzkumu bylo zjištění, že 1 sonda zasáhne do OP dráhy dle zák. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a bylo nutné zajistit souhlasné závazné stanovisko od Drážního úřadu.

Děkuji za vyřízení žádosti

a jsem s pozdravem

Ing. Radomír Válka

ING. RADOMÍR VÁLKA
Projekce DS
Sokolovská 2720 • 530 02 Pardubice
tel.: 725 281 133
IČ: 701 67 494

Handwritten signature of Ing. Radomír Válka