

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kluky u Mladé Boleslavi
č. objednatele: 1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
kraj a hl. město Prahu, Pobočka Mladá
Boleslav
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Roman Hanzík
Ing. Jitka Dorotková
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Adresa :

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C,
vložka 16154

AGROPLAN spol. s r.o.
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ing. Janou Švábovou
Ing. Jana Švábová
xxxxxx
ČSOB Praha 4
31405/0300
48110141/CZ48110141

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny :

fakturačního celku 3.1. ucelené části – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena 3.1.	43.750,00	9.187,50	52.937,50
Upravená cena 3.1.	5.700,00	1.197,00	6.897,00
Hodnota méněprací	38.050,00		46.040,50

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

V Mladé Boleslavi dne : 14.12.2018

V Praze dne : 14.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Mgr.Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j.1303-2011-130708, uzavřené dne 13.10.2011

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.1303-2011-130708 *ve fakturačním celku 3.1.* následovně :

k.ú.Kluky u Mladé Boleslavi

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu

3.1.– snížení MJ ze 125 na 16 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti
snížení MJ ze 250 na 34 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.1. cena bez DPH 5.700,- Kč méněpráce 38.050,- Kč

V Mladé Boleslavi dne : 14.12.2018

V Praze dne: 14.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Mgr.Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č. 2 k dodatku č.3 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	500	350	175 000	30.4.2012
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
	- mimo trvalé a lesní porosty	ha	499	500	249 500	30.5.2012
	- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	0	0	
	- v lesních porostech	ha	1	500	500	30.5.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.10.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	650	70 200	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	132	100	13 200	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	200	400	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.10.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	16	600	9 600	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	41	100	4 100	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0	0	0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou	bod	0	0	0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	492	250	123 000	30.10.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						645 500

Příloha č. 2 k dodatku č.3 SOD č. 1303-2011-130708 - KPÚ Kluky

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	500	250	125 000	30.5.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	25	400	10 000	30.3.2013
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytné výpočty pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	500	2 500	30.5.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	492	350	172 200	30.9.2014
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						315 700
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	16	250	4 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	34	50	1 700	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	492	160	78 720	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez						84 420

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	645 500 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	315 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	84 420 Kč
Celková cena bez DPH	1 045 620 Kč
DPH 20 %	104 500 Kč
DPH 21%	109 855 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 259 975 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Mladé Boleslavi dne 14.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr.Roman Hanzík
 vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jana Švábová
 jednatel AGROPLAN spol. s r.o.