

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**  
**na vyhotovení projektové dokumentace**  
**Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová**  
**a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice**

uzavřené dne 11. 1. 2018 mezi smluvními stranami

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
Pobočka Vsetín

Realizující pobočka:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

Telefon / e-mail:

Ing. Petr Nedoma, referent pobočky  
+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Telefon / e-mail:

4. května 287, 755 01 Vsetín

Adresa:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**AGPOL s.r.o.**

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

X X X X X X X X X

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

43-5130280277/0100

IČ/DIČ:

285 97 044 / CZ28597044

ID DS:

ydbjhuf

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44 147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Úvodní ustanovení**

Mezi účastníky byla dne 11. 1. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová a Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen smlouva). Dne 16. 2. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 23. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.

V průběhu stavebního řízení stavebních objektů projektové dokumentace „Protipovodňová a protierozní opatření v trati Pohoř v k.ú. Zašová“, které zahájil příslušný stavební úřad dne 30. 10. 2018, se vyskytly námitky účastníků řízení. Vydání rozhodnutí v návaznosti na tuto skutečnost nelze předpokládat ve stanoveném termínu. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín předání 2. části plnění.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 3 ke smlouvě.

#### I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:

Termín předání 1. části plnění (vypracování projektové dokumentace) je stanoven:  
**31. 5. 2018.**

Termín předání 2. části plnění (vyřízení příslušných stavebních a vodoprávních povolení) je stanoven: **30. 4. 2019.**

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 11 .1. 2018, dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s váhou originálu. Každá ze smluvních stran převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29. 11. 2018

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

**objednatel**

.....  
AGPOL s.r.o.  
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.  
jednatel

**zhotovitel**

