

Dodatek č.4
ke Smlouvě o dílo č. 1344-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Dolní Habartice

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.4 Smlouvy o dílo je zpřesnění počtu měrných jednotek a úprava ceny za etapy 3.2.1.2, 3.2.1.3. a úprava termínu plnění etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3, 3.2.2.

Důvodem změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u etap 3.2.1.2, 3.2.1.3. je úprava dle skutečně provedené práce na základě požadavku objednatele a na základě projednání Plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu dochází ke změně počtu měrných jednotek a změně cen:

- 3.2.1.2. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 68 MJ na 67 MJ, cena z 68 000 Kč na 67 000 Kč
- 3.2.1.3. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy z 13 MJ na 14 MJ, cena z 13 000 Kč na 14 000 Kč

Důvodem pro změnu termínu etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je předpokládaný termín projednání PSZ v zastupitelstvu obce Dolní Habartice (předpokládané jednání březen 2019) a u etapy 3.2.2. je nutnost návaznosti na předchozí etapy.

- Etapa 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 termín plnění z 31. 1. 2019 na 31. 3. 2019
- Etapa 3.2.2. termín plnění z 30. 6. 2019 na 30. 8. 2019

Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany zhotovitele.
Hlavička se mění následovně:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx
--	----------------

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1344-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní Habartice“.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

V Teplicích dne 03.01.2019

V Praze dne 03.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Jana Šváblová, jednatel
AGROPLAN spol. s r.o.