

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Zlatníky**

uzavřené pod č. objednatele 1088 - 2012 - 130711 ze dne 20. 6. 2012 ve znění pozdějšího dodatku a sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

I. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Pobočka Kladno**

Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:
Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Luděk Podraský,
zástupce vedoucí Pobočky Kladno

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/ DIČ: 01312774/CZ01312774

II. Zhotovitel:

AGROPLAN spol. s.r.o.

Adresa : Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Jana Šváblová, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šváblová

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
IČ/ DIČ: 48110141/CZ48110141

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Dodatek se vyhotovuje z důvodu časového posunu zápisu souvisejícího schváleného návrhu KoPÚ Hodkovice – Zlatníky do katastru nemovitostí. V KoPÚ Hodkovice – Zlatníky je řešena část území, která je zahrnuta i v obvodu KoPÚ Zlatníky. V důsledku řešení podaného odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu došlo k prodloužení správního řízení, kdy napadené nedostatky jsou řešeny autoremedurou. Proto zpracovatel navrhuje vyhotovení soupisu nároků až po zapsání KoPÚ Hodkovice - Zlatníky do katastru nemovitostí.

Článek II.

Na základě ujednání smluvních stran se příloha č. 1 smlouvy o dílo 1088 – 2012 - 130711 mění v části termínů ukončení takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků,
dokumentace k rekonstrukci graf. příděl. plánů 30. 4. 2015

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí 30. 11. 2015
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 31. 1. 2016

Nové znění:

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pozemků,
dokumentace k rekonstrukci graf. příděl. plánů 15. 11. 2015

2. NÁVRHOVÉ PRÁCE

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí 31. 7. 2016
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 31. 10. 2016

Článek III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem X. odst. 2 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Za objednatele: 30. 4. 2015
V Kladně dne

Za zhotovitele: 30. 4. 2015
V Praze dne

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel společnosti