

č. smlouvy objednatele:
779-2016-537213
č. j. SPU 001150/2019

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2016

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l:

**Česká republika – Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník**

Adresa:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí
pobočky KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí
pobočky KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník

Bc. Markéta Kudrnová,
referent KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

GRID, a. s.

Adresa:

Lucemburská 1170/7, 130 00

Praha 3

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Štefkou,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:XXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:XXX

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka,
a. s.

Číslo účtu:

0275568834/0300

IČ/DIČ:

61251437/CZ61251437

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tytry, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele o úpravu měrných jednotek v položkovém výkazu činností dle skutečného počtu měrných jednotek a v souladu s čl. VI. SOD - Cena za provedení díla.

Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Tytry se upravuje následovně:

dílčí etapa 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 60 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 59 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 33 000,- Kč bez DPH (60 MJ x 550 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 32 450,- Kč bez DPH (59 MJ x 550 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.2. se mění z původní částky 33 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 32 450,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 10. 12. 2018, zaevidován pod č. j. SPU 559659/2018/01) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je nižší, než je uvedeno ve Smlouvě. Rozsah MJ navržené cestní sítě, která je řešena v této dílčí etapě, je menší než dle Smlouvy o dílo.

dílčí etapa 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet MJ tj. 10 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 8 MJ. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 9 000,- Kč bez DPH (10 MJ x 900 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 7 200,- Kč bez DPH (8 MJ x 900 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.2.1.3. se mění z původní částky 9 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 7 200,- Kč bez DPH.

Odůvodnění:

Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 10. 12. 2018, zaevidován pod č. j. SPU 559659/2018/01) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací je nižší, než je uvedeno ve Smlouvě. Rozsah MJ navržených vodohospodářských opatření, která jsou řešena v této dílčí etapě, je menší než dle Smlouvy o dílo.

- **Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 16. 1. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Michal Hájek
vedoucí Pobočky Rakovník

V Praze dne 16. 1. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tytry

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	900	2 700	30. 6. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	291	1 000	291 000	30 .9. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 800	84 600	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	1 300	97 500	30.11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 600	6 400	30. 4. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	338	460	155 480	30. 11. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	354	280	99 120	30. 4. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	338	350	118 300	31. 5. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					859 600	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	338	450	152 100	15. 2. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 200	24 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	59	550	32 450	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	900	7 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	335	750	251 250	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 000	
3.3	Mapové dílo	ha	338	400	135 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					135 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1150	230 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					230 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	859 600	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	135 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	230 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 695 800 Kč	
DPH 21% v Kč	356 118 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 051 918 Kč	

V Praze dne 16. 1. 2019

V Praze dne 16. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník

Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva